

Financial Offer: Providing and installation of caravans in Al-Hol and Roj Camps in - NES.

العرض المالي: تجهيز و تركيب كرفانات في مخيمي الهول و روج في - شمال شرق سوريا

#	Items Description	وصف العناصر	UNIT	QTY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL PRICE (USD)
1	Supply and installation of a caravan 2m x 2m, external height 3m. The caravan is manufactured as follows: 1- C-section outer frame 10cm x 5cm, 4mm thick 2- A cross in the shape of the letter X of C section, 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle, 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. 3- Making an internal metal mesh consisting of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, and 2 mm thick, every 50 cm in both directions, to fix it and weld it within the upper frame. 4- Implementation of 4 metal columns 10 cm x 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal roof consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section, and a plate in the middle of the cross 50 cm * 50 cm, 5 mm. With inner mesh 8cm*4cm, 2mm thick, every 90cm in both directions 7- Welding and welding sheet metal with a thickness of 2 mm above the previous floor and fixing it with welding and nails, with the implementation of a layer of PVC with a thickness of not less than 2 mm according to the specifications. Site engineer instructions. 8- Executing a PVC door reinforced with iron, door sizes 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the best types in the local markets 9- Executing a PVC window reinforced with iron on two glass panels with a thickness of not less than 4 mm, with locks, handles and hinges of the best types, along with everything necessary. 10 Executing metal guards for doors from an external frame with a thickness of 4 cm * 2 cm by 2 mm with an internal frame of 3 cm * 3 cm with a thickness of 2 mm with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle with all the necessary locks from the best types of local markets 11- Implementation of metal glass guards fixed to the caravan structure, consisting of a metal frame, vertical intersections, and a central intersection. The section is 3cm*3cm, 2mm thick. 12- Implementation of false ceilings 60 cm * 60 cm, with a slight height of 250 cm, with plastic panels of no less than 6 mm thickness, with all accessories necessary for installation. 13- All previous metal works. Painting works must be applied in three layers (base coat + two coats of oil paint) with all that is required. 14- The walls and ceilings shall be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and all that is necessary according to the instructions of the site engineer. 15- Metal awnings of corrugated sheet shall be executed over the windows and doors with the necessary metal grid, with an extension of not less than 50 cm, with all that is required. 16- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Bluemont within the Al-Hol and Roj camps Electrical Works: The office must contain: Four ceiling-mounted (spot) lamps, 18 W, 20 cm long, the cable used must be (2 x 1.5) mm² copper / PVC shielded NYA, connect these devices to the switches, two outlet sockets, 2P , 16 A, 250V, with plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate, all sockets must be "Schuko" type, the cable used must be (3x2.5) mm² Cu/NYA PVC shield, all cables are grounded On the wall inside a plastic tube (try a cable) (2.5 x 2.5 cm) with all the necessary works, materials and accessories, and the caravan must be connected to the grounding system using a cable (1X10) mm² and a grounding pole of 1 m. - The desk must contain: One plastic breaker panel consisting of: [Main Cork Breaker (32A, 2 Pole) + One Breaker (20A, 1 Pole) (for light appliances, sockets) + One Breaker (20A, 1 Pole)] for AC device] - The desk must be connected to the main electrical source using (2 x 6) mm² cable - External lighting: two sections for lighting (anti-rain) distributed around the caravan. - All electrical work shall be done as per the details and instructions of the Electrical Engineer, The price also includes (loading and unloading), transporting the caravans to the site, and spraying water to ensure that there is no water leakage, along with everything needed to complete the work. The work shall be carried out in accordance with the details and instructions of the site engineer,	توريد وتركيب كرفان 2 م x 2 م ارتفاع خارجي 3 م. يتم تصنيع الكرفان على النحو التالي: 1- إطار خارجي من القسم C 10 سم x 5 سم ، وسبك 4 مم 2- صليب على شكل الحرف X للمقطع C ، 10 سم x 5 سم ، بسبك 4 مم ، مع صفحة في المنتصف ، 50 سم x 50 سم ، سماكة 5 مم. 3- عمل شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني بارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسماكة 2 مم كل 50 سم في كلا الاتجاهين لتثبيتها ولحامها داخل الإطار العلوي. 4- تنفيذ عدد 4 أعمدة معدنية 10 سم x 10 سم سماكة 4 مم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم * 5 سم ، سماكة 4 مم ، به تقاطعات من نفس المقطع ، ولوح في منتصف الصليب 50 سم * 50 سم ، 5 مم. مع شبكة داخلية 8 سم * 4 سم ، 2 مم ، كل 90 سم في كلا الاتجاهين 7- لحام ولحام صفائح معدنية بسبك 2 مم فوق الأرضية السابقة وتثبيتها باللحام والسمامر مع تنفيذ طبقة من PVC بسماكة لا تقل عن 2 مم حسب المواصفات. تعليمات مهندس الموقع. 8- تنفيذ باب PVC مدعم بالحديد مقاسات الأبواب 100 سم * 200 سم مع أقفال مجهزة بالصواميل والمفصلات والمفايز من أفضل الأنواع والأسواق المحلية 9- تنفيذ شباك PVC مدعم بالحديد على لوحين زجاجيين بسماكة لا تقل عن 4 مم مع أقفال ومفايز ومفصلات من أجود الأنواع مع كل ما يلزم. 10 تنفيذ الواقيات المعدنية للأبواب من إطار خارجي بسبك 4 سم * 2 سم في 2 مم بإطار داخلي 3 سم * 3 سم بسبك 2 مم مع قضبان معدنية عمودية كل 12 سم مع قضيب في الوسط بكافة الأقفال اللازمة من أفضل أنواع الأسواق المحلية 11- تنفيذ واقيات زجاجية معدنية مثبتة بهيكل الكرفان مكونة من إطار معدني وتقاطعات عمودية وتقاطع مركزي. القسم 3 سم * 3 سم ، 2 مم. 12- تنفيذ أسقف مستعارة 60 سم * 60 سم بارتفاع طفيف 250 سم بألواح بلاستيك لا تقل سماكتها عن 6 مم مع كافة الإكسسوارات اللازمة للتركيب. 13- جميع الأعمال المعدنية السابقة. يجب تنفيذ أعمال الدهان على ثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين من الطلاء الزيتي) مع كل ما هو مطلوب. 14- أن تكون الجدران والأسقف من الألواح العازلة بسبك 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 15- يتم تنفيذ المظلات المعدنية من الصاج المموج فوق النوافذ والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة بامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما هو مطلوب. 16- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت داخل مخيمي الهول وروج. 11الأعمال الكهربائية: يجب أن يحتوي المكتب على: أربعة مصابيح (موضعية) مثبتة في السقف ، 18 واط ، 20 سم ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2 × 1.5) مم² نحاسي من النحاس / PVC NYA ، قم بتوصيل هذه الأجهزة بالمفاتيح ، ومقبس مخرج ، 16 ، 2P أمبير ، 250 فولت ، مع صندوق تثبيت بلاستيكي (خارجي) ، ولوحة تثبيت ولوحة تغطية ، يجب أن تكون جميع المقابس من النوع "Schuko" ، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² درج من النحاس / PVC NYA ، وجميع الكابلات مؤرضة على الحائط داخل أنبوب بلاستيكي (جرب كابل) (2.5 × 2.5 سم) مع جميع الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأريض باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب تأريض من 1 م. - يجب أن يحتوي المكتب على: لوح تكسير بلاستيك واحد يتكون من: [قاطع الفلين الرئيسي (32 أمبير ، 2 عمود) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 عمود) (للأجهزة الخفيفة ، المقابس) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 عمود)] جهاز AC - يجب توصيل المكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (2 × 6) مم² - الإنارة الخارجية: قسمان للإنارة (مضاد للمطر) موزعين حول الكرفان. - تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب تفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي. كما يشمل السعر (التحميل والتفريغ) ، ونقل الكرفانات إلى الموقع ، ورش المياه لضمان عدم وجود تسرب للمياه ، مع كل ما يلزم لإنجاز العمل. أن يتم العمل وفق تفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	4		

2	Providing and installing a caravan of 8m x 4m, external height of 3m, consisting of two rooms. The caravan is manufactured as follows: 1- A double outer frame of C-section 10 cm x 5 cm, 4 mm thick 2- A cross in the shape of the letter X, from a C-section, 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle, 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. This cross is implemented in the lower frame. 3- Executing an internal metal mesh made of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, 2 mm thick every 50 cm in both directions, to be fixed and welded within the upper frame. 4- Implementation of 6 metal columns 10 cm * 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal ceiling consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section, and a plate in the middle of the cross 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal grid 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 7- Executing and welding a metal sheet of sheet metal with a thickness of 2 mm above the previous floor and fixing it with welding and screws, with the implementation of a layer of PVC with a thickness of not less than 2 mm, according to the instructions of the site engineer. 8- Executing 2 PVC doors reinforced with iron, the dimensions of the doors are 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the best types in the local markets 9- Executing PVC windows reinforced with iron on two flaps with glass of no less than 4 mm thickness, with locks, handles and hinges of the best types, with everything necessary. 10- Implementation of metal protections for doors from an external frame 4 cm * 2 cm thick 2 mm with an internal frame 3 cm * 3 cm thick 2 mm thick with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle with everything necessary equipped with locks of the best types in the local markets 11- Implementation of metal window protectors fixed to the caravan structure, consisting of a metal frame, vertical intersections, and a central intersection. The section is 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 12- Implementation of a false ceiling 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, with plastic panels of no less than 6 mm thickness, with all the necessary accessories for installation. 13- All the previous metal works, the paint works must be executed on three layers (base layer + two layers of oil paint) with all that is required 14- The walls and ceilings shall be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and all that is necessary according to the instructions of the site engineer. 15 Metal awnings of corrugated sheet shall be executed over the windows and doors with the necessary metal grid, with an extension of not less than 50 cm, with all that is required. 16- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Bluemont within the Al-Hol and Roj camps Electrical works: Each office should contain :Six ceiling-mounted light fixture(spot), 18 watts,20cm,The cable used should be (2x1.5)mm² Cu/ PVC shield NYA,and connect these devices to the operating switches ,Three outlet socket, 2P, 16 A , 250V ,with the plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate,all the sockets must be of the ""Schuko"" type,,The cable used should be (3x2.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, all cables are fixed to the wall inside plastic tube(cable try)(2.5x2.5 cm).with all needed works, materials and accessories.and the caravan should be conect to earthing system by using cable (1X10) mm²and earthing electrode1m. - Each office should contain :One plastic breakers board consisting of :-[main curicut breaker(32 A, 2 poles) + one breaker(20Amp,1pole) for (light devices, sockets) + one breaker (20Amp,1pole) for AC device] -Each office must be connected to the main electrical source by using cable (2x6)mm² - out side lighting : four lighting dvice (anti rain) Distributed around the caravan. -All Electrical works should be done according to the detail and electrical engineer instruction, the Price also includes (loading and unloading) and transportation the caravans to site , and spray water to ensure that no water leakage, with all necessary needs to complete the work, The Work should be done according to the detail and site engineer instruction,	تجهيز ونصب كرفان 8 م x 4 م ارتفاع خارجي 3 م مكون من غرفتين. يتم تصنيع الكرفان على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج من القسم C 10 سم x 5 سم ، سماكة 4 مم 2- صليب على شكل الحرف X من قسم C ، 10 سم x 5 سم ، بسماك 4 مم ، مع صفيحة في المنتصف ، 50 سم x 50 سم ، 5 مم. يتم تنفيذ هذا التقاطع في الإطار السفلي. 3- عمل شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني بإرتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسماكة 2 مم كل 50 سم في كلا الاتجاهين لتثبيتها وتلحم ضمن الإطار العلوي. 4- تنفيذ عدد 6 أعمدة معدنية 10 سم * 10 سم سماكة 4 ملم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم * 5 سم ، سماكة 4 مم ، به تقاطعات من نفس المقطع ، وصفيحة في منتصف الصليب 50 سم * 50 سم ، 5 ملم. بشبكة داخلية 8 سم * 4 سم ، 2 مم ، كل 90 سم في كلا الاتجاهين 7- عمل ولحام صاج من الصاج المعدني بسماكة 2 مم فوق الطابق السابق وتثبيتته باللحام والمسامير مع تنفيذ طبقة من PVC بسماكة لا تقل عن 2 مم حسب المواصفات. تعليمات مهندس الموقع. 8- تنفيذ عدد 2 باب PVC مدعم بالحديد مقاسات الأبواب 100 سم * 200 سم مع أقفال مجهزة بالصواميل والمفصلات والمقابض من أفضل الأنواع في الأسواق المحلية 9- تنفيذ شبابيك PVC المدعمة بالحديد على لوحين زجاجيتين بسماكة لا تقل عن 4 مم مع أقفال ومقابض ومفصلات من أجود الأنواع مع كل ما يلزم. 10- تنفيذ الواقيات المعدنية للأبواب من إطار خارجي بسماك 4 سم * 2 سم 2 ملم بإطار داخلي 3 سم * 3 سم سماكة 2 ملم مع قضبان معدنية عمودية كل 12 سم مع قضيب في المنتصف مع كل ما يلزم اقفال من أفضل أنواع الاسواق المحلية 11- تنفيذ واقيات زجاجية معدنية مثبتة بهيكل الكرفان مكونة من إطار معدني وتقاطعات عمودية وقاطع مركزي. المقطع 3 سم * 3 سم ، 2 مم. 12- تنفيذ أسقف مستعارة 60 سم * 60 سم بإرتفاع خفيف 250 سم بألواح بلاستيكية لا تقل سماكتها عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتركيب. 13- جميع الأعمال المعدنية السابقة يجب تنفيذ أعمال الدهان على ثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين من الدهان الزيتي) مع كل ما هو مطلوب. 14- أن تكون الجدران والأسقف من الألواح العازلة بسماك 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 15- يتم تنفيذ المظلات المعدنية من الصاج المموج فوق النوافذ والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة بامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما هو مطلوب. 16- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع الى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت داخل مخيمي الهول وروج. الأعمال الكهربائية: يجب أن يحتوي كل مكتب على: ستة تركيبات إضاءة مثبتة في السقف (ربعة) ، 18 واط ، 20 سم ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x1.5) مم² من النحاس / PVC وافي NYA ، وتوصيل هذه الأجهزة بمفاتيح التشغيل ، وثلاثة مقابض مخرج ، 2P ، 16 A ، 250V ، مع صندوق التثبيت البلاستيكي (خارجي) ولوحة التركيب ولوحة الغطاء ، يجب أن تكون جميع المقابض من نوع "Schuko" ، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² Cu / درع PVC NYA ، يتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوب بلاستيكي (جرب كابل) (2.5x2.5 سم) مع جميع الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأسيس باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب التأسيس 1 م. - يجب أن يحتوي كل مكتب على: لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من: [قاطع كوريكوت رئيسي (32 أمبير ، عمودان) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) (الأجهزة الإضاءة ، المقابض) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 القطب) لجهاز التيار المتردد] - يجب توصيل كل مكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (6 x 2) مم² - الإثارة الخارجية: أربعة حواجز إثارة (ضد المطر) موزعة حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي ، يشمل السعر أيضا (التحميل والتفريغ) ونقل الكرفانات إلى الموقع ورش المياه لضمان عدم تسرب المياه مع كل ما يلزم لإتمام العمل ، يجب أن يتم العمل وفقًا للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	3			
---	---	--	----	---	--	--	--

3	Providing and installing a caravan of 4m x 4m, external height of 3m, . The caravan is manufactured as follows: 1- A double outer frame of C-section 10 cm x 5 cm, 4 mm thick 2- A cross in the shape of the letter X, from a C-section, 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle, 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. This cross is implemented in the lower frame. 3- Executing an internal metal mesh made of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, 2 mm thick every 50 cm in both directions, to be fixed and welded within the upper frame. 4- Implementation of 4 metal columns 10 cm * 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal ceiling consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section, and a plate in the middle of the cross 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal grid 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 7- Executing and welding a metal sheet of sheet metal with a thickness of 2 mm above the previous floor and fixing it with welding and screws, with the implementation of a layer of PVC with a thickness of not less than 2 mm, according to the instructions of the site engineer. 8- Executing PVC door reinforced with iron, the dimensions of the door are 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the best types in the local markets 9- Executing PVC window reinforced with iron on two flaps with glass of no less than 4 mm thickness, with locks, handles and hinges of the best types, with everything necessary. 10 Implementation of metal protections for doors from an external frame 4 cm * 2 cm thick 2 mm with an internal frame 3 cm * 3 cm thick 2 mm thick with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle with everything necessary equipped with locks of the best types in the local markets 11- Implementation of metal window protectors fixed to the caravan structure, consisting of a metal frame, vertical intersections, and a central intersection. The section is 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 12- Implementation of a false ceiling 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, with plastic panels of no less than 6 mm thickness, with all the necessary accessories for installation. 13- All the previous metal works, the paint works must be executed on three layers (base layer + two layers of oil paint) with all that is required 14- The walls and ceilings shall be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and all that is necessary according to the instructions of the site engineer. 15- Metal awnings of corrugated sheet shall be executed over the windows and doors with the necessary metal grid, with an extension of not less than 50 cm, with all that is required. 16- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Bluemont within the Al-Hol and Roj camps Electrical works: The office should contain :Six ceiling-mounted light fixture(spot), 18 watts,20cm,The cable used should be (2x1.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, and connect these devices to the operating switches ,Three outlet socket, 2P, 16 A , 250V ,with the plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate,all the sockets must be of the ""Schuko"" type.,The cable used should be (3x2.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, all cables are fixed to the wall inside plastic tube(cable try)(2.5x2.5 cm).with all needed works, materials and accessories.and the caravan should be connect to earthing system by using cable (1X10) mm²and earthing electrode1m. - The office should contain :One plastic breakers board consisting of :[main curicut breaker(32 A, 2 poles) + one breaker(20Amp,1pole) for (light devices, sockets) + one breaker (20Amp,1pole) for AC device] -The office must be connected to the main electrical source by using cable (2x6)mm² - out side lighting : two lighting dvice (anti rain) Distributed around the caravan. -All Electrical works should be done according to the detail and electrical engineer instruction, the Price also includes (loading and unloading) and transportation the caravans to site , and spray water to ensure that no water leakage, with all necessary needs to complete the work, The Work should be done according to the detail and site engineer instruction,	تجهيز ونصب كرفان 4 م × 4 م ارتفاع خارجي 3 م. يتم تصنيع الكرفان على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج من القسم C 10 سم × 5 سم ، سماكة 4 مم 2- صليب على شكل الحرف X من قسم C ، 10 سم × 5 سم ، بسماك 4 مم ، مع صفيحة في المنتصف ، 50 سم × 50 سم ، 5 مم. يتم تنفيذ هذا التقاطع في الإطار السفلي. 3- عمل شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني بارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسماكة 2 مم كل 50 سم في كلا الاتجاهين لتثبيتها وتلحم ضمن الإطار العلوي. 4- تنفيذ عدد 4 أعمدة معدنية 10 سم * 10 سم سماكة 4 ملم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم * 5 سم ، سماكة 4 مم ، به تقاطعات من نفس المقطع ، وصفيحة في منتصف الصليب 50 سم * 50 سم ، 5 ملم. 7- عمل ولحام صاج من الصاج المعدني بسماكة 2 مم فوق الطابق السابق وتثبيتته باللحام والمسامير مع تنفيذ طبقة من PVC بسماكة لا تقل عن 2 مم حسب المواصفات. تعليمات مهندس الموقع. 8- تنفيذ باب PVC مدعم بالحديد مقاسات الباب 100 سم * 200 سم مع أقفال مجهزة بالصواميل والمفصلات والمقايض من أفضل الأنواع والأسواق المحلية 9- تنفيذ شباك بي في سي مدعم بالحديد على لوحي زجاجيين بسماكة لا تقل عن 4 مم مع أقفال ومقايض ومفصلات من أجود الأنواع مع كل ما يلزم. 10 تنفيذ الواقيات المعدنية للأبواب من إطار خارجي بسماك 4 سم * 2 سم 2 ملم بإطار داخلي 3 سم * 3 سم سماكة 2 ملم مع قضبان معدنية عمودية كل 12 سم مع قضيب في المنتصف مع كل ما يلزم أقفال من أفضل أنواع الاسواق المحلية 11- تنفيذ أوافيات زجاجية معدنية مثبتة بهيكل الكرفان مكونة من إطار معدني وتقاطعات عمودية وتقاطع مركزي. المقطع 3 سم * 3 سم ، 2 مم. 12- تنفيذ أسقف مستعارة 60 سم * 60 سم بارتفاع خفيف 250 سم بألواح بلاستيكية لا تقل سماكتها عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتثبيت. 13- جميع الأعمال المعدنية السابقة يجب تنفيذ أعمال الدهان على ثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين من الدهان الزيتي) مع كل ما هو مطلوب. 14- أن تكون الجدران والأسقف من الألواح العازلة بسماك 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 15- يتم تنفيذ المظلات المعدنية من الصاج المموج فوق النوافذ والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة بامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما هو مطلوب. 16- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت داخل مخيمي الهول وروج.الأعمال الكهربائية: يجب أن يحتوي المكتب على: ستة مصابيح مثبتة في السقف (بقعة) ، 18 واط ، 20 سم ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2 × 1.5) مم² من النحاس / PVC وفي NYA ، وتوصيل هذه الأجهزة بمفاتيح التشغيل ، وثلاثة مقاييس مخرج ، 16 A ، 2P ، 250V ، مع صندوق التثبيت البلاستيكي (خارجي) ولوحة التركيب ولوحة الغطاء ، يجب أن تكون جميع المقاييس من نوع "Schuko" ، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² Cu / درع NYA PVC ، يتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوب بلاستيكي (جرب كابل) (2.5x2.5 سم) مع جميع الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأسيس باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب التأسيس 1 م. - يجب أن يحتوي المكتب على: لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من: [قاطع كورك رئيسي (32 أمبير ، 2 قطب) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) (للأجهزة الخفيفة ، المقاييس) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 القطب) لجهاز التيار المتردد] - يجب توصيل المكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (2 × 6) مم² - الإثارة الخارجية: قسمان للإثارة (مضاد للمطر) موزعين حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي ، يشمل السعر أيضا (التحميل والتفريغ) ونقل الكرفانات إلى الموقع ورش المياه لضمان عدم تسرب المياه مع كل ما يلزم لإتمام العمل ، يجب أن يتم العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	3		
---	--	--	----	---	--	--

4	Providing and installing a caravan of 3m x 3m, external height of 3m, . The caravan is manufactured as follows: 1- A double outer frame of C-section 10 cm x 5 cm, 4 mm thick 2- A cross in the shape of the letter X, from a C-section, 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle, 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. This cross is implemented in the lower frame. 3- Executing an internal metal mesh made of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, 2 mm thick every 50 cm in both directions, to be fixed and welded within the upper frame. 4- Implementation of 4 metal columns 10 cm * 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal ceiling consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section, and a plate in the middle of the cross 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal grid 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 7- Executing and welding a metal sheet of sheet metal with a thickness of 2 mm above the previous floor and fixing it with welding and screws, with the implementation of a layer of PVC with a thickness of not less than 2 mm, according to the instructions of the site engineer. 8- Executing PVC door reinforced with iron, the dimensions of the door are 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the best types in the local markets 9- Executing PVC window reinforced with iron on two flaps with glass of no less than 4 mm thickness, with locks, handles and hinges of the best types, with everything necessary. 10 Implementation of metal protections for doors from an external frame 4 cm * 2 cm thick 2 mm with an internal frame 3 cm * 3 cm thick 2 mm thick with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle with everything necessary equipped with locks of the best types in the local markets 11- Implementation of metal window protectors fixed to the caravan structure, consisting of a metal frame, vertical intersections, and a central intersection. The section is 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 12- Implementation of a false ceiling 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, with plastic panels of no less than 6 mm thickness, with all the necessary accessories for installation. 13- All the previous metal works, the paint works must be executed on three layers (base layer + two layers of oil paint) with all that is required 14- The walls and ceilings shall be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and all that is necessary according to the instructions of the site engineer. 15- Metal awnings of corrugated sheet shall be executed over the windows and doors with the necessary metal grid, with an extension of not less than 50 cm, with all that is required. 16- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Blumentown within the Al-Hol and Roj camps Electrical works: The office should contain :Six ceiling-mounted light fixture(spot), 18 watts,20cm,The cable used should be (2x1.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, and connect these devices to the operating switches ,Three outlet socket, 2P, 16 A, 250V ,with the plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate,all the sockets must be of the ""Schuko"" type.,The cable used should be (3x2.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, all cables are fixed to the wall inside plastic tube(cable try)(2.5x2.5 cm),with all needed works, materials and accessories and the caravan should be connect to earthing system by using cable (1X10) mm²and earthing electrode1m. - The office should contain :One plastic breakers board consisting of :[main curicut breaker(32 A, 2 poles) + one breaker(20Amp,1pole) for (light devices, sockets) + one breaker (20Amp,1pole) for AC device] -The office must be connected to the main electrical source by using cable (2x6)mm² - out side lighting : two lighting dvice (anti rain) Distributed around the caravan. -All Electrical works should be done according to the detail and electrical engineer instruction, the Price also includes (loading and unloading) and transportation the caravans to site , and spray water to ensure that no water leakage, with all necessary needs to complete the work, The Work should be done according to the detail and site engineer instruction,	تجهيز ونصب كرفان 3 م x 3 م ارتفاع خارجي 3 م . يتم تصنيع الكرفان على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج من القسم C 10 سم x 5 سم ، سماكة 4 مم 2- صليب على شكل الحرف X من قسم C ، 10 سم x 5 سم ، بسماك 4 مم ، مع صفحة في المنتصف ، 50 سم x 50 سم ، 5 مم . يتم تنفيذ هذا القاطع في الإطار السفلي. 3- عمل شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني بارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسماكة 2 مم كل 50 سم في كلا الاتجاهين لتثبيتها وتلحم ضمن الإطار العلوي. 4- تنفيذ عدد 4 أعمدة معدنية 10 سم * 10 سم سماكة 4 ملم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم * 5 سم ، سماكة 4 مم ، به تقاطعات من نفس المقطع ، وصفحة في منتصف الصليب 50 سم * 50 سم ، 5 ملم . بشبكة داخلية 8 سم * 4 سم ، 2 مم ، كل 90 سم في كلا الاتجاهين 7- عمل ولحام صاج من الصاج المعدني بسماكة 2 مم فوق الطابق السابق وتثبيتته بالحمام والمسامير مع تنفيذ طبقة من PVC بسماكة لا تقل عن 2 مم حسب المواصفات. تعليمات مهندس الموقع. 8- تنفيذ باب PVC مدعم بالحديد مقاسات الباب 100 سم * 200 سم مع أقفال مجهزة بالصواميل والمفصلات والمقايض من أفضل الأنواع بالأسواق المحلية 9- تنفيذ شباك بي في سي مدعم بالحديد على لوحي زجاجيين بسماكة لا تقل عن 4 مم مع أقفال ومقايض ومفصلات من أجود الأنواع مع كل ما يلزم. 10 تنفيذ الواقيات المعدنية للأبواب من إطار خارجي بسماك 4 سم * 2 سم 2 ملم بإطار داخلي 3 سم * 3 سم سماكة 2 ملم مع قضبان معدنية عمودية كل 12 سم مع قضيب في المنتصف مع كل ما يلزم اأفال من أفضل أنواع الأسواق المحلية 11- تنفيذ واقيات زجاجية معدنية مثبتة بهيكل الكرفان مكونة من إطار معدني وتقاطعات عمودية وتقاطع مركزي. المقطع 3 سم * 3 سم ، 2 مم. 12- تنفيذ أسقف مستعارة 60 سم * 60 سم بارتفاع خفيف 250 سم بألواح بلاستيكية لا تقل سماكتها عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتثبيت. 13- جميع الأعمال المعدنية السابقة يجب تنفيذ أعمال الدهان على ثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين من الدهان الزيتي) مع كل ما هو مطلوب. 14- أن تكون الجدران والأسقف من الألواح العازلة بسماك 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 15- يتم تنفيذ المظلات المعدنية من الصاج المموج فوق النوافذ والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة بامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما هو مطلوب. 16- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت داخل مخيمي الهول وروج الأعمال الكهربائية: يجب أن يحتوي المكتب على: ستة مصابيح مثبتة في السقف (بقعة) ، 18 واط ، 20 سم ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2 × 1.5) مم² من النحاس / PVC وإتي NYA ، وتوصيل هذه الأجهزة بمفاتيح التشغيل ، وثلاثة مقاييس مخرج ، 16 A ، 2P ، 250V ، مع صندوق التثبيت البلاستيكي (خارجي) ولوحة التركيب ولوحة الغطاء ، يجب أن تكون جميع المقاييس من نوع "Schuko" ، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² Cu / درج PVC NYA ، يتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوب بلاستيكي (جرب كابل) (2.5x2.5 سم) مع جميع الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأريض باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب التأريض 1 م. - يجب أن يحتوي المكتب على: لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من: [قاطع كورك رئيسي (32 أمبير ، 2 قطبي) ، قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطبي) (للأجهزة الخفيفة) (المقاييس) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 القطبي) لجهاز التيار المتردد] - يجب توصيل المكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (2 × 6) مم² -الإتارة الخارجية: قسمان للإتارة (مضاد للمطر) موزعين حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي ، يشمل السعر أيضا (التجميل والتفريع) ونقل الكرفانات إلى الموقع ورش المياه لضمان عدم تسرب المياه مع كل ما يلزم لإتمام العمل ، يجب أن يتم العمل وفقا للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	3		
5	Latrine Caravans: Provisioning and installation materials and installing prefab caravan (2.4*2.4)m, light internal height 2.2 m, consist of two rooms: 1- the base consisted of section doubell (8cm*8cm*1.8mm) for the mainframe and rectangular Iron pipe size (8*4)cm,1.8mm thickness each 40cm c/c in both directions for railing grid The ceiling made by Iron structure frame section (8cm*8cm, thickness 1.8 mm) and rectangular Iron pipe size (8cm*4cm,1.8mm thickness leach 60cm c/c in both directions for railing grid. 2- all other metal column consists of section tube 8cm*8cm, thickness 1.8mm). 3- walls and roof: Use sandwich panel thickness of 5cm. 4- Floor: Use a 4mm thickness grooved metal plate, With a squat ceramic with a hose, faucet, and all that is needed, fixing it to the floor using screws and filling the gaps with silicone. 5- PVC plastic door (0.8*2)m (3 NO). and two windows (40x40)cm . all works should be done according to the site engineer's instructions. 6- Implementation of ceramic floors for latrine internal base. It is implemented over a grooved metal plate by extending a layer of sand 5 cm thickness with the use of a layer of cement mortar with a cement ratio of 350 kg / m3, thick 3cm under the ceramics. Special cement grout is also used to fill voids between the ceramics. Work is carried out as directed by the site engineer 7- Providing and installing a medium-size ceramic washbasin (NO:2) with a mirror, and connecting it to the network using a 4-inch diameter siphon, with all the necessary. The price includes all painting works (one layer of anti-rust paint, and three-layer of oil paint,) the price includes all installation connection works water points using 3/4" PVC pipe, fittings tapes...etc. with excavation works and backfilling, and work according to the instructions of the site engineer . implementation of a metal protection mesh for the door consisting of a perimeter metal frame of 3 cm * 2 cm, the thickness of 1.8 mm, with internal metal bars of 2 cm 3 cm, the thickness of 1.8 mm every 12 cm, the price includes all painting works (one layer anti-rust paint- and three-layer oil paint) and all necessary needs to complete the work works according to the site engineer instruction Electrical works: - providing and installing two exhaust plastic fans, diameter 10 cm, fixing on the window, The cable used should be (1x1.5) Sqmm Cu/ PVC shield NYA, and all cables are fixed to the wall and ceiling inside the plastic tube(cable try)(2.5x2.5 cm), And connecting the fan to the operating switches., with all needed works, materials, and accessories, - providing and installing five plastic lamp clubs (lamp cover) with LED lamp inside12 watts,220-240 V, 50 Hz. The cable used should be (1x1.5) Sqmm Cu/ PVC shield NYA, and connect this device to the operating switches. - the caravan must be connected to the main electrical source by using a cable (2x2,5)mm² -All Electrical works should be done according to the detail and the electrical engineer's instruction	كرفانات المراحيض: تجهيز وتركيب مواد وتركيب كرفان جاهز (2.4 * 2.4) م ، ضوء داخلي ارتفاع 2.2 م ، ويتكون من غرفتين: 1- تتكون القاعدة من قسم مزدوج (8 سم * 8 سم * 1.8 مم) للإطار الرئيسي وأنبوب الحديد المستطيل مقاس (8 * 4) سم ، سمك 1.8 مم لكل 40 سم ج / ج كلا الاتجاهين لشبكة حديدية. السقف المصنوع من إطار هيكلي من الحديد (8 سم * 8 سم ، سمك 1.8 مم) وحجم أنبوب حديد مستطيل (8 سم * 4 سم ، سمك 1.8 مم) كل 60 سم ج / ج كلا الاتجاهين لشبكة حديدية. 2- جميع الأعمدة المعدنية الأخرى تتكون من أنبوب مقطع 8 سم * 8 سم ، سمك 1.8 مم). 3- الجدران والسقف: استخدم الألواح العازلة بسماكة 5 سم. 4- الأرضية: استخدم صفحة معدنية محززة بسماك 4 مم ، مع سراميك الفرفضاء، بخرطوم وصنبور وكل ما يلزم ، وتثبيتته على الأرض باستخدام البراغي وولء الفجوات بالسيليكون. 5- باب بلاستيك PVC (2 * 0.8 م) (3 عدد). وتأخذتين (40x40) سم. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. 6- تنفيذ أرضيات سراميك للقاعدة الداخلية للمراحيض. يتم تنفيذه فوق صفحة معدنية محززة بعد طبقة من الرمل بسماك 5 سم مع استخدام طبقة من الملاط الأسمنتي بنسبة أسمنتي 350 كجم / م³ / 3 بسماك 3 سم تحت السراميك. كما يستخدم الجص الأسمنتي الخاص لملء الفراغات بين السراميك. يتم تنفيذ العمل حسب توجيهات مهندس الموقع 7- تجهيز وتركيب حوض سراميك متوسط الحجم (رقم: 2) بمرآة وريظه بالشبكة باستخدام سيفون قطر 4 انش مع كل ما يلزم. يشمل السعر جميع أعمال الدهانات (طبقة واحدة من الطلاء المضاد للصدأ ، وثلاث طبقات من الطلاء الزيتي) السعر يشمل جميع أعمال التركيب الخاصة بنقاط المياه باستخدام 3/4 "أنابيب PVC ، وشرائط تركيبات ... إلخ. مع الماء. وكذلك توصيلات الصرف الصحي بشبكة الصرف الصحي الرئيسية أو خزانات الصرف الصحي مع كافة أعمال الحفر والردم والعمل حسب تعليمات مهندس الموقع. تنفيذ شبكة حماية معدنية للباب مكونة من إطار معدني محيطي 3 سم * 2 سم ، سمك 1.8 ملم ، مع قضبان معدنية داخلية 2 سم 3 سم ، سمك 1.8 ملم كل 12 سم ، السعر يشمل جميع أعمال الدهان (طبقة واحدة ضد الصدأ - وطلاة زيتي ثلاث طبقات) وجميع الاحتياجات اللازمة لإتمام الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. الأعمال الكهربائية: - توفير وتركيب مروحتين بلاستيكيتين للعادم قطر 10 سم ، والتثبيت على النافذة ، ويجب أن يكون الكابل المستخدم NYA shield PVC / Cu Sqmm (1x1.5) ، وجميع الكابلات مثبتة على الحائط والأسقف داخل الأنبوب البلاستيكي (جرب الكابل) (2.5 × 2.5) × 2.5 سم) ، وتوصيل المروحة بمفاتيح التشغيل ، مع جميع الأعمال اللازمة والمواد والملحقات ، - توفير وتركيب خمسة مضارب بلاستيكية (غطاء المضباح) مع مضباح LED من الداخل 12 وات ، 220-240 فولت ، 50 هرتز ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (1x1.5) NYA shield PVC / Cu Sqmm ، وتوصيل هذا الجهاز بالتشغيل بمفاتيح. - يجب توصيل الكرفان بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (2.5 × 2) مم² - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي	NO	4		

6	Providing and installing a caravan of 6m x 4m, external height of 3m, . The caravan is manufactured as follows: 1- A double outer frame of C-section 10 cm x 5 cm, 4 mm thick 2- A cross in the shape of the letter X, from a C-section, 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle, 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. This cross is implemented in the lower frame. 3- Executing an internal metal mesh made of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, 2 mm thick every 50 cm in both directions, to be fixed and welded within the upper frame. 4- Implementation of 4 metal columns 10 cm * 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal ceiling consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section, and a plate in the middle of the cross 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal grid 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 7- Executing and welding a metal sheet of sheet metal with a thickness of 2 mm above the previous floor and fixing it with welding and screws, with the implementation of a layer of PVC with a thickness of not less than 2 mm, according to the instructions of the site engineer. 8- Executing PVC door reinforced with iron, the dimensions of the door are 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the best types in the local markets 9- Executing PVC window reinforced with iron on two flaps with glass of no less than 4 mm thickness, with locks, handles and hinges of the best types, with everything necessary. 10 Implementation of metal protections for doors from an external frame 4 cm * 2 cm thick 2 mm with an internal frame 3 cm * 3 cm thick 2 mm thick with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle with everything necessary equipped with locks of the best types in the local markets 11- Implementation of metal window protectors fixed to the caravan structure, consisting of a metal frame, vertical intersections, and a central intersection. The section is 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 12- Implementation of a false ceiling 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, with plastic panels of no less than 6 mm thickness, with all the necessary accessories for installation. 13- All the previous metal works, the paint works must be executed on three layers (base layer + two layers of oil paint) with all that is required 14- The walls and ceilings shall be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and all that is necessary according to the instructions of the site engineer. 15- Metal awnings of corrugated sheet shall be executed over the windows and doors with the necessary metal grid, with an extension of not less than 50 cm, with all that is required. 16- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Bluemont within the Al-Hol and Roj camps Electrical works: The office should contain :10 ceiling-mounted light fixture(spot), 18 watts,20cm,The cable used should be (2x1.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, and connect these devices to the operating switches ,Three outlet socket, 2P, 16 A , 250V ,with the plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate,all the sockets must be of the ""Schuko"" type.,The cable used should be (3x2.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, all cables are fixed to the wall inside plastic tube(cable try)(2.5x2.5 cm).with all needed works, materials and accessories and the caravan should be connect to earthing system by using cable (1X10) mm² and earthing electrode1m. - The office should contain :One plastic breakers board consisting of :[main curicut breaker (32 A, 2 poles) + one breaker(20Amp,1pole) for (light devices, sockets) + one breaker (20Amp,1pole) for AC device] -The office must be connected to the main electrical source by using cable (2x6)mm² - out side lighting : two lighting dvice (anti rain) Distributed around the caravan. -All Electrical works should be done according to the detail and electrical engineer instruction, the Price also includes (loading and unloading) and transportation the caravans to site , and spray water to ensure that no water leakage, with all necessary needs to complete the work, The Work should be done according to the detail and site engineer instruction,	تقديم وتركيب كرفان 6 م x 4 م ارتفاع خارجي 3 م. يتم تصنيع الكرفان على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج من القسم C 10 سم x 5 سم ، سماكة 4 مم 2- صليب على شكل الحرف X من قسم C ، 10 سم x 5 سم ، بسلك 4 مم ، مع صفيحة في المنتصف ، 50 سم x 50 سم ، 5 مم. يتم تنفيذ هذا التقاطع في الإطار السفلي. 3- عمل شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني بارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسماكة 2 مم كل 50 سم في كلا الاتجاهين لتثبيتها وتلحم ضمن الإطار العلوي. 4- تنفيذ عدد 4 أعمدة معدنية 10 سم * 10 سم سماكة 4 ملم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم * 5 سم ، سماكة 4 مم ، به تقاطعات من نفس المقطع ، وصفيحة في منتصف الصليب 50 سم * 50 سم ، 5 ملم. بشبكة داخلية 8 سم * 4 سم ، 2 مم ، كل 90 سم في كلا الاتجاهين 7- عمل ولحام صاج من الصاج المعدني بسماكة 2 مم فوق الطابق السابق وتثبيته باللحام والمسامير مع تنفيذ طبقة من PVC بسماكة لا تقل عن 2 مم حسب المواصفات. تعليمات مهندس الموقع. 8- تنفيذ باب PVC مدعم بالحديد مقاسات الباب 100 سم * 200 سم مع اقفال مجهزة بالصواميل والمفصلات والمقايض من افضل الانواع بالأسواق المحلية 9- تنفيذ شباك بي في سي مدعم بالحديد على لوحي زجاجيين بسماكة لا تقل عن 4 مم مع اقفال ومقايض ومفصلات من اجود الأنواع مع كل ما يلزم. 10 مع تنفيذ الواقيات المعدنية للأبواب من إطار خارجي بسلك 4 سم * 2 سم 2 ملم بإطار داخلي 3 سم * 3 سم سماكة 2 ملم مع قضبان معدنية عمودية كل 12 سم مع قضيب في المنتصف مع كل ما يلزم اقفال من افضل انواع الاسواق المحلية 11- تنفيذ واقيات زجاجية معدنية مثبتة بهيكل الكرفان مكونة من إطار معدني وتقاطعات عمودية وقاطع مركزي. المقطع 3 سم * 3 سم ، 2 مم. 12- تنفيذ أسقف مستعارة 60 سم * 60 سم بارتفاع خفيف 250 سم بألواح بلاستيكية لا تقل سماكتها عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتركيب. 13- جميع الأعمال المعدنية السابقة يجب تنفيذ أعمال الدهان على ثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين من الدهان الزيتي) مع كل ما هو مطلوب. 14- أن تكون الجدران والأسقف من الألواح العازلة بسلك 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 15- يتم تنفيذ المظلات المعدنية من الصاج المموج فوق النوافذ والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة بامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما هو مطلوب. 16- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع الى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت داخل مخيمي الهول وروج. الأعمال الكهربائية: يجب أن يحتوي المكتب على: 10 تركيبات إضاءة مثبتة في السقف (بقعة) ، 18 واط 20 ، ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x1.5) مم² من النحاس / PVC وافي NYA ، وتوصيل هذه الأجهزة بمفاتيح التشغيل ، ثلاثة مقاييس مخرج ، 2P ، 16 A ، 250V ، مع صندوق التثبيت البلاستيكي (خارجي) ، لوحة التركيب ولوحة الغطاء ، يجب أن تكون جميع المقاييس من نوع "Schuko" ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² Cu / درع PVC NYA ، يتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أبواب بلاستيكي (محاولة كابل) (2.5x2.5 سم) مع جميع الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأريض باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب التأريض 1 م. - يجب أن يحتوي المكتب على: لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من: [قاطع كورك رئيسي (32 أمبير ، 2 قطب) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) (للأجهزة الخفيفة ، المقابس) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 القطب) لجهاز التيار المتردد] - يجب توصيل المكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (6 × 2) مم² - الإثارة الخارجية: قسمان للإثارة (مضاد للمطر) موزعين حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندسين الكهربائي ، يشمل السعر أيضا (التحميل والتفريغ) ونقل الكرفانات إلى الموقع ورش المياه لضمان عدم تسرب المياه مع كل ما يلزم لإتمام العمل ، يجب أن يتم العمل وفقًا للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	2		
---	--	---	----	---	--	--

	Providing and installing a caravan of 12m x 4m, external height of 3m, consisting of three rooms. The caravan is manufactured as follows: 1- A double outer frame of C-section 10 cm x 5 cm, 4 mm thick 2- A cross in the shape of the letter X, from a C-section, 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle, 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. This cross is implemented in the lower frame. 3- Executing an internal metal mesh made of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, 2 mm thick every 50 cm in both directions, to be fixed and welded within the upper frame. 4- Implementation of 8 metal columns 10 cm * 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal ceiling consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section, and a plate in the middle of the cross 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal grid 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 7- Executing and welding a metal sheet of sheet metal with a thickness of 2 mm above the previous floor and fixing it with welding and screws, with the implementation of a layer of PVC with a thickness of not less than 2 mm, according to the instructions of the site engineer. 8- Executing 3 PVC doors reinforced with iron, the dimensions of the doors are 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the best types in the local markets 9- Executing 6 PVC windows reinforced with iron on two flaps with glass of no less than 4 mm thickness, with locks, handles and hinges of the best types, with everything necessary. 10 Implementation of metal protections for doors from an external frame 4 cm * 2 cm thick 2 mm with an internal frame 3 cm * 3 cm thick 2 mm thick with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle with everything necessary equipped with locks of the best types in the local markets 11- Implementation of metal window protectors fixed to the caravan structure, consisting of a metal frame, vertical intersections, and a central intersection. The section is 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 12- Implementation of a false ceiling 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, with plastic panels of no less than 6 mm thickness, with all the necessary accessories for installation. 13- All the previous metal works, the paint works must be executed on three layers (base layer + two layers of oil paint) with all that is required 14- The walls and ceilings shall be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and all that is necessary according to the instructions of the site engineer. 15 Metal awnings of corrugated sheet shall be executed over the windows and doors with the necessary metal grid, with an extension of not less than 50 cm, with all that is required. 16- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Bluemont within the Al-Hol and Roj camps Electrical works: Each office should contain :Six ceiling-mounted light fixture(spot), 18 watts,20cm,The cable used should be (2x1.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, and connect these devices to the operating switches ,Three outlet socket, 2P, 16 A , 250V , with the plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate,all the sockets must be of the ""Schuko"" type.,The cable used should be (3x2.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, all cables are fixed to the wall inside plastic tube(cable try)(2.5x2.5 cm).with all needed works, materials and accessories.and the caravan should be connect to earthing system by using cable (1X10) mm²and earthing electrode1m. - Each office should contain :One plastic breakers board consisting of :[main curicut breaker(32 A, 2 poles) + one breaker(20Amp,1pole) for (light devices, sockets) + one breaker (20Amp,1pole) for AC device] -Each office must be connected to the main electrical source by using cable (2x6)mm² - out side lighting : four lighting dvice (anti rain) Distributed around the caravan. -All Electrical works should be done according to the detail and electrical engineer instruction, the Price also includes (loading and unloading) and transportation the caravans to site , and spray water to ensure that no water leakage, with all necessary needs to complete the work, The Work should be done according to the detail and site engineer instruction,	تجهيز ونصب كرفان 12 م x 4 م ارتفاع خارجي 3 م مكون من ثلاث غرف. يتم تصنيع الكرفان على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج من القسم 10 C سم x 5 سم ، سماكة 4 مم 2- صليب على شكل الحرف X من قسم 10 C ، 5 سم x 5 سم ، بسماك 4 مم ، مع صفيحة في المنتصف ، 50 سم x 50 سم ، 5 مم. يتم تنفيذ هذا التقاطع في الإطار السفلي. 3- عمل شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني بارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسماكة 2 مم كل 50 سم في كلا الاتجاهين لتثبيتها وتلحم ضمن الإطار العلوي. 4- تنفيذ عدد 8 أعمدة معدنية 10 سم * 10 سم سماكة 4 ملم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم * 5 سم ، سماكة 4 مم ، به تقاطعات من نفس المقطع ، وصفيحة في منتصف الصليب 50 سم * 50 سم 5 ملم. بشبكة داخلية 8 سم * 4 سم ، 2 مم ، كل 90 سم في كلا الاتجاهين 7- عمل ولحام صاج من الصاج المعدني بسماكة 2 مم فوق الطابق السابق وتثبيته باللحام والمسامير مع تنفيذ طبقة من PVC بسماكة لا تقل عن 2 مم حسب المواصفات. تعليمات مهندس الموقع. 8- تنفيذ عدد 3 أبواب PVC مدعمة بالحديد بمقاسات الابواب 100 سم * 200 سم مع أقفال مجهزة بالصواميل والمفصلات والمقايض من افضل الانواع في الاسواق المحلية 9- تنفيذ عدد 6 شبابيك PVC مدعمة بالحديد على لوحتين زجاجيتين بسماكة لا تقل عن 4 مم مع أقفال ومقايض ومفصلات من أجود الأنواع مع كل ما يلزم. 10 تنفيذ الإقيات المعدنية للأبواب من إطار خارجي بسماك 4 سم * 2 سم 2 ملم بإطار داخلي 3 سم * 3 سم سماكة 2 ملم مع قضبان معدنية عمودية كل 12 سم مع قضبان في المنتصف مع كل ما يلزم أقفال من افضل انواع الاسواق المحلية 11- تنفيذ وإقيات زجاجية معدنية مثبتة بهيكل الكرفان مكونة من إطار معدني وتقاطعات عمودية وتقاطع مركزي. المقطع 3 سم * 3 سم ، 2 مم. 12- تنفيذ أسقف مسنعة 60 سم * 60 سم بارتفاع خفيف 250 سم بألواح بلاستيكية لا تقل سماكتها عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتركيب. 13- جميع الأعمال المعدنية السابقة يجب تنفيذ أعمال الدهان على ثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين من الدهان الزيتي) مع كل ما هو مطلوب. 14- أن تكون الجدران والأسقف من الألواح العازلة بسماك 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 15- يتم تنفيذ المظلات المعدنية من الصاج المموج فوق النوافذ والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة بامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما هو مطلوب. 16- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت داخل مخيمي الهول وروج.أعمال الكهرباء: يجب أن يحتوي كل مكتب على: ستة تركيبات إضاءة مثبتة في السقف (بقعة) 18 ، واط ، 20 سم ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x1.5) مم² من النحاس / PVC وافي NYA ، وتوصيل هذه الأجهزة بمفاتيح التشغيل ، وثلاثة مقاييس مخرج ، 2P ، 16 A ، 250V ، مع صندوق التثبيت البلاستيكي (خارجي) ولوحة التركيب ولوحة الغطاء ، يجب أن تكون جميع المقاييس من نوع "Schuko" ، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² Cu / درج PVC NYA ، يتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوب بلاستيكي (جرب كابل) (2.5x2.5 سم) مع جميع الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأريض باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب التأريض 1 م. - يجب أن يحتوي كل مكتب على: لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من: [قاطع كوريكوت رئيسي (32 أمبير ، عمودان) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) (لأجهزة الإضاءة ، المقاييس) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 القطب) لجهاز التيار المتردد] - يجب توصيل كل مكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (2 x 6) مم² - الإثارة الخارجية: أربعة حواجز إثارة (ضد المطر) موزعة حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي ، يشمل السعر أيضا (التحميل والتفريغ) ونقل الكرفانات إلى الموقع ورش المياه لضمان عدم تسرب المياه مع كل ما يلزم لإتمام العمل ، يجب أن يتم العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	2			
8	Provide an office table with a width of 70 cm, a length of 140 cm, and a height of 80 cm, made of MDF, 18 mm thick, coated on both sides with a layer of Formica, with three drawers equipped with locks on the right side, with legs of reinforced plastic	توفير طاولة مكتب بعرض 70 سم ، وطول 140 سم ، وارتفاع 80 سم ، مصنوعة من MDF بسماك 18 مم ، ومغلقة من الجانبين بطبقة من الفورميكا ، مع ثلاثة أدراج مزودة بأقفال على الجانب الأيمن ، بأرجل من البلاستيك المقوى	NO	40			
9	Providing an office waiting chair made of a thermally painted metal frame with a wooden seat covered with a soft sponge covered in leather and a wooden back covered with soft sponge-covered leather with the best quality in the local market	تقديم كرسي انتظار مكتبي مصنوع من اطار معدني مطلي حراريا بمقعد خشبي مغطى بالاسفنج الناعم الملبس بالجلد وظهر خشبي مغطى بالاسفنج الناعم الملبس بالجلد بأفضل جودة في السوق المحلي	NO	40			
10	Provide a seating chair made of a thermally painted metal frame with a wooden seat covered with a leather-covered sponge and a wooden back covered with a soft leather-covered sponge of the best quality in the local market.	تقديم كرسي جلوس مصنوع من اطار معدني مطلي حراريا بمقعد خشبي مغطى بالاسفنج الملبس بالجلد وظهر خشبي مغطى بالاسفنج الناعم المغطى بالجلد بأفضل جودة في السوق المحلي	NO	60			
11	Providing an office cabinet with a width of 90 cm, a height of 200 cm, and a depth of 45 cm. It consists of two sections, a lower section with a height of 60 cm, equipped with a door on two doors with handles, and an upper section for keeping files. It is equipped with a door on two doors, with glass, a lock, and handles, with two shelves. The cabinet must be made of MDF boards with a thickness of 18 mm, high class type. All works are in accordance with the instructions of the site engineer.	تقديم خزانة مكتبية بعرض 90 سم وارتفاع 200 سم وعمق 45 سم. ويتكون من قسمين قسم سفلي بارتفاع 60 سم ومجهز بباب على دلفتين مع السمكات وقسم علوي لحفظ الملفات. مزودة بباب على دلفتين مع البلور وقفل ومقايض ورفين. يجب أن تكون الخزانة مصنوعة من ألواح MDF بسماك 18 مم من الدرجة العالية. جميع الأعمال وفق تعليمات مهندس الموقع.	NO	20			
12	Providing air conditioner with a capacity of 1 ton or approximately 12,000 British thermal units per hour (BTU/h).(Can be controlled by raising and lowering the current intensity (amps according to the required degree of cooling) It consists of two pieces (an outer piece + an inner piece) with a remote control unit with the ability to distribute air horizontally and vertically in all directions The price includes all the electrical cables needed to connect with the main network, along with all the accessories needed, along with everything needed to operate the air conditioners As instructed by the responsible electrical engineer at the site	تقديم مكيف بسعة 1 طن اي قرابة 12 الف وحدة حرارية بريطانية في الساعة (BTU / h). (قابل للتحكم برفع وخفض شدة التيار (الأمبيرات حسب درجة التبريد المطلوبة) تتكون من قطعتين (قطعة خارجية + قطعة داخلية) مع وحدة تحكم عن بعد مع إمكانية توزيع الهواء افقيا ورأسيا في جميع الاتجاهات السعر يشمل جميع الكابلات الكهربائية اللازمة للتوصيل بالشبكة الرئيسية وكافة الملحقات اللازمة مع كل ما يلزم لتشغيل المكيفات. حسب تعليمات المهندس الكهربائي المسؤول في الموقع	NO	16			
13	Providing air conditioner with a capacity of 1.5 ton or approximately 18,000 British thermal units per hour (BTU/h).(Can be controlled by raising and lowering the current intensity (amps according to the required degree of cooling) It consists of two pieces (an outer piece + an inner piece) with a remote control unit with the ability to distribute air horizontally and vertically in all directions The price includes all the electrical cables needed to connect with the main network, along with all the accessories needed, along with everything needed to operate the air conditioners As instructed by the responsible electrical engineer at the site	تقديم مكيف بسعة 1.5طن اي قرابة 18 الف وحدة حرارية بريطانية في الساعة (BTU / h). (قابل للتحكم برفع وخفض اشدة التيار (الأمبيرات حسب درجة التبريد المطلوبة) تتكون من قطعتين (قطعة خارجية + قطعة داخلية) مع وحدة تحكم عن بعد مع إمكانية توزيع الهواء افقيا ورأسيا في جميع الاتجاهات السعر يشمل جميع الكابلات الكهربائية اللازمة للتوصيل بالشبكة الرئيسية وكافة الملحقات اللازمة مع كل ما يلزم لتشغيل المكيفات. حسب تعليمات المهندس الكهربائي المسؤول في الموقع	NO	4			

14	Installing air conditioners of different capacities for caravans at sites determined by the site engineer	تركيب مكيفات غاز بسعات مختلفة للكرفانات في المواقع المحددة من قبل مهندس الموقع	NO	20		
Grand Total cost in (USD)						

- NOTE:
- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
 - Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
 - The work must be delivered to Al Hol and Roj Camps, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
 - The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Al Hol and Roj Camps in North East SYRIA.
 - The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
 - Sample evaluation for item line Numbers (8,9,10,11, 12 ,13) in financial offer are required, the sample must be in clear catalogs or pictures that show the details of each specification of items).
 - Cleaning the site after completing all implemented activities and remove the debris to the identified location by the local authority.

ملاحظة:

- منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
- المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، ويمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
- يتم التسليم العمل المذكورة اعلاه الى مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا وحسب الخطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
- الأسعار المقدمة لجميع المصاريف من نقل و تحميل و التسليم والتنفيذ للمناطق المذكورة في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا .
- يجب على الشركة تقديم استمارة زيارة الموقع موقعة و معتمدة من قبل المهندس المشرف للمنظمة ويجب ارفاقها مع مستندات العطاء المقدم.
- تقييم العينة للبئود (8-9-10-11-12-13) في العرض المالي، ويجب أن تكون العينة ضمن كتالوجات واضحة أو صور توضح تفاصيل كل مواصفات الأصناف.
- تنظيف الموقع بعد الانتهاء من جميع الأنشطة المنفذة وإزالة الحطام إلى الموقع المحدد من قبل السلطة المحلية.

Name of Signatory:_____

Title of Signatory:_____

Name of Bidder:_____

Signature & stamp:

Date of Signing:_____