

Financial Offer: Implementation of a Community Center in Al-Hol Camp in -NES. العرض المالي: تنفيذ مركز مجتمعي في مخيم الهول - شمال شرق سوريا							
#	Items Description	وصف العناصر	UNIT	QTY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL PRICE (USD)	Catalog Required
1	Provide machinery and workers to implement worksite settlement	تقديم الآليات والعمال لتنفيذ تسوية لموقع العمل	M2	1500			
2	Providing workers and machinery to carry out excavations of any kind of soil with dimensions of 120 cm * 120 cm and a depth of 200 cm with the transfer of drilling products outside the site according to a place determined by LA the site engineer	تقديم العمال والآليات لتنفيذ حفريات مهما كانت نوعها بأبعاد 120سم* 120سم وعمق 200سم مع ترحيل نواتج الحفر خارج الموقع وفق مكان يحدده مهندس الموقع	M3	210			
3	Providing workers and machinery to implement a layer of lean concrete dimensions of 120 cm * 120 cm and a thickness of 10 cm using graded and good gravel materials and the use of cement by 150 kg / m3 by potable water and the work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم العمال والآليات لتنفيذ طبقة من خرسانة النظافة ابعاد 120سم* 120سم وسماكة 10سم باستخدام مواد حصىوة متدرجة وجيدة واستخدام اسمنت بنسبة 150 كغ/ م3 بواسطة مياه صالحة للشرب ويتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	11			
4	Providing workers and machinery for the implementation of reinforced concrete for the bases dimensions of 100 cm * 100 cm and a thickness of 30 cm , reinforcement of a box of 5 @ 12 mm in both directions ,with The use of graded and good gravel materials and the use of cement by 350 kg / m3 by potable water, the price includes extend the columns steel bar before casting the base. and the work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم العمال والآليات لتنفيذ خرسانة معززة للقواعد ابعاد 100سم* 100سم وسماكة 30سم ب وتسلح 5@ 12 بالانجاجين مع 2 كوتسول في الاتجاهين استخدام مواد حصىوة متدرجة وجيدة واستخدام اسمنت بنسبة 350 كغ/ م3 بواسطة مياه صالحة للشرب ويتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	22			
5	Providing workers and machinery for the implementation of concrete columns over the bases and up to the level of the ground that has been leveled and dimensions of (25x 25) cm and the use of vertical steel bars 4 ~ 12 mm and stirrups Ø8@15 cm, c/c, and the use of graded gravel materials and good and the use of cement by 350 kg / m3 by potable water and the work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم العمال والآليات لتنفيذ اعمدة خرسانية فوق القواعد وحتى منسوب الارض التي تم تسويتها وابعاد 25سم* 25سم واستخدام قضبان شاقولية 4@ 12سم واساور 8@ 15سم كل 15سم ويتم استخدام مواد حصىوة متدرجة وجيدة واستخدام اسمنت بنسبة 350 كغ/ م3 بواسطة مياه صالحة للشرب ويتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	7.2			
6	Providing workers and machinery to carry out backfilling over the bases and even the natural ground level using the remains of quarries free of gypsum and organic materials with watering and compacting the soil each layer not more than 30 cm, and the work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم العمال والآليات لتنفيذ الردم فوق القواعد وحتى منسوب الارض الطبيعية باستخدام بقايا مقاطع خالية من الجبس والمواد العضوية مع الضغط والترطيب على عدة طبقات ويتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	170			
7	Providing materials and machinery for the implementation of a concrete Beam (link) between the columns with dimensions of (25 x50) cm and a reinforcement ratio of 6 Ø 12 mm (3 in top and 3 in bottom) and stirrups Ø8@ 20 cm, c/c and the percentage of cement 350 kg / m3 and the work is done using gradient and good gravel materials according to the instructions of the site	تقديم المواد والآليات لتنفيذ رابط خرساني بين الاعمدة ابعاد 25سم* 50سم ونسبة تعزيز 12@ 3 سفلي وعلوي واساور 8@ 20سم كل 20سم ونسبة الاسمنت 350 كغ/م3 ويتم العمل باستخدام مواد حصىوة متدرجة وجيدة وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	27			
8	Providing materials and machinery for the implementation of concrete columns with dimensions of (25 x25) cm height 2 m, longitudinal bars 4 @12mm, stirrups Ø8@ 20 cm, c/c, the use of cement 350 kg / m3 and graded and good gravel mawads according to the instructions of the site engineer	تقديم المواد والآليات لتنفيذ اعمدة خرسانية ببعاد 25سم* 25سم ' ارتفاع 2 م وقضبان شاقولية 4 @ 12سم واساور 8@ 20سم كل 20سم واستخدام اسمنت 350 كغ/م3 ومواد حصىوة متدرجة وجيدة وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	9			
9	Providing materials, machinery and workers to implement a wall of cement block with a thickness of 20 cm and the dimensions of the block 20 x * 40 x * 20 cm and the use of concrete mortar to build the block and the work to be done according to the instructions of the site engineer	تقديم المواد والآليات والعمال لتنفيذ جدار من البلوك الاسمنتي بسماكة 20سم وابعاد البلوك 20* 40* 20سم واستخدام مونة خرسانية لبناء البلوك ويتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	85			
10	Providing materials and machinery to implement a layer of crushed stone with a thickness of 10 cm with hydration, pressure and everything necessary	تقديم المواد والآليات لتنفيذ طبقة من الحجر المكسر بسماكة 10سم مع الترطيب والضغط وكل مايلزم	M2	1300			
11	Providing materials and machinery for the implementation of a concrete beam with dimensions of 20 cm and a height of 50 cm, so that 30 cm of this beam is implemented within the soil and 20 cm above the soil in order to implement the areas of the beneficiaries' gatherings, green areas and play areas according to the attached plans and the price includes the value of the excavations necessary for the implementation of these concrete Beams with all that is necessary for implementation and the implementation is carried out using cement with a ratio of 350 kg / m3 with reinforcement 6 Ø 12 mm (3 in top and 3 in bottom) with stirrups Ø8@ 20 cm, c/c and the work is done using gravel materials free of impurities And soil and organic matter and granular gradient acceptable and all work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم المواد والآليات لتنفيذ رابط خرساني ابعاد 20سم وارتفاع 50سم بحيث يتم تنفيذ 30سم من هذا الشواح ضمن التربة و20سم فوق التربة وذلك لتنفيذ المناطق الخاصة بتجمعات المستفيدين والمناطق الخضراء ومناطق الاعراب وفق المخططات المرفقة والسعر يشمل قيمة الحفريات اللازمة لتنفيذ هذه الروابط الخرسانية مع كل مايلزم للتنفيذ ويتم التاانفيذ باستخدام اسمنت بنسبة 350 كغ/ م3 مع تعزيز 3@ 12سم سفلي و3@ 12سم علوي مع اساور 8@ 20سم كل 20سم ويتم العمل باستخدام مواد حصىوة خالية من الشوائب والتربة والمواد العضوية ويتدرج حي مقبول وتمت كافة الاعمال وفق توجيهات مهندس الموقع	M3	24			
12	Providing materials and workers to implement 4 metal shated for the areas shown in the attached plan, using 8 metal columns (10X10) cm, 2 mm thick for a distance of 50 cm over At least, iron bars with a diameter of 10 mm are used, cross-welded with the section, embedded in a concrete base (60x60) cm and 60 cm high, using cement with a ratio of 250 kg/m3, height of the metal columns is 265 cm above the ground level (starting from the level of the crushed stone after rolling and compacting). A metal mesh beam consisting of upper and lower strings 10 cm * 10 cm thick, 2 mm thick is used with Vertical and inclined internal intersections made of metal sections 4 cm * 4 cm, thickness 2 mm, according to the attached drawings. The columns are also connected by metal sections (8X4) cm, thick. 2 mm. A linking network was implemented between these metal sections every 100 cm, consisting of metal sections (8x4) cm, thick. 2 mm, slopes of the ceiling not less than 10% in any direction in which the slope is to be implemented. Cover the structure using 5cm thick sandwich panels. The price includes painting works (1 layer anti-rust, 2 layer of oil paint). All work is done according to instructions. The site engineer also calculates the quantities according to the horizontal projection of the metal canopy	تقديم المواد والعمال لتنفيذ 4 مظلات معدنية للمناطق الموضحة في المخطط المرفق وذلك باستخدام 8 اعمدة معدنية مغروزة ضمن قاعدة خرسانية 60سم* 60سم وارتفاع 60سم باستخدام اسمنت بنسبة 250 كغ/ م3 بحيث يكون مقطع الاعمدة المعدنية 10سم* 10سم سماكة 2 سم ويكون العمود مغروسا ضمن القاعدة الخرسانية لمسافة 50سم على الاقل بحيث يتم استخدام قضبان حديد قطر 10سم ملحومة بشكل متصالب مع القسم المغروس ضمن القاعدة الخرسانية ويكون ارتفاع الاعمدة المعدنية 265سم فوق منسوب الارض (اعتبارا من منسوب الحجر المكسر بعد الدحل والارض ويتم استخدام شعاع معدني شبيكي مكون من اوتار علوية وسفلية 10سم* 10سم سماكة 2سم مع تقاطعات داخلية شاقولية ومائلة من مقاطع معدنية 4سم* 4سم سماكة 2سم وفق الرسومات المرفقة كمايتم ربط الاعمدة بواسطة مقاطع معدنية 8سم* 4سم سماكة 2سم ويتم تنفيذ شبكة ربط بين هذه المقاطع المعدنية كل 100سم مكونة من مقاطع معدنية 8سم* 4سم سماكة 2سم و تنفيذ ميول في السقف اقل من 10% في اي اتجاه يراه تنفيذ السقف يتم بتم تطبيق هذه الروابط باستخدام الاسمانويش بالال سماكة 5سم بحيث تشكل لدينا السقف المطلوب وتشمل السعر تنفيذ دهان زائلي على ثلاث طبقات لكافة المقاطع المعدنية (طبقة اساس * طبقتين نهائيتين) وتمت كافة الاعمال وفق توجيهات مهندس الموقع كما يتم حساب الكميات وفق المسقط الافقي للمظلة المعدنية	M2	216			

13	Providing workers, machinery and materials to implement a layer of ordinary concrete with a thickness of 10 cm above the crushed stone layer and a cement ratio of 250 kg / m3 and using good gravel materials and free of dust, with a good gradient, and using potable water for mixing work, and all work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم العمال والالات والمواد لتنفيذ طبقة من الخرسانة العادية بسماكة 10سم فوق طبقة الحجر المكسر ونسبة اسمنت 250كغ/م3 واستخدام مواد حصى جيدة وغالية من الاتربة والشوائب والمواد العضوية ويتدرج حي جبد واستخدام مياه صالحة للشرب لعمال الخلط وتنم كافة الاعمال وفق تعليمات مهندس الموقع	M3	60				
14	Providing materials and workers to implement green areas using agricultural soil that is extended within the areas allocated in the attached plans and a thickness of not less than 50 cm so that the soil is mixed with animal manure to form soil rich in natural compounds and the price includes the implementation of a printing grass of the type of grass carpets and all work is carried out according to the instructions of the site engineer	تقديم المواد والعمال لتنفيذ مناطق خضراء باستخدام تربة زراعية يتم تمديدها ضمن المناطق المخصصة في المخططات المرفقة وبسماكة لاقل عن 50سم بحيث يتم خلط التربة بروت الحيوانات لتشكيل تربة غنية بالمركبات الطبيعية ويشمل السعر تنفيذ حشائش طبيعية من نوع السجاد العشبي وتنم كافة الاعمال وفق تعليمات مهندس الموقع	M2	195				
15	Providing workers and materials for planting forest green trees of at least two years of the type of cypress and pine and planting them in the sites specified in the attached plan so that the distance between each tree does not exceed 100 cm and not less than 50 cm The stem of the trees is also painted by liquid lime to prevent the rise of insects and protect them from agricultural pests	تقديم العمال والمواد لزراعة اشجار خضراء حراجية لا تقلل اعمارها عن سنتين من نوع السرو والصنوبر وزراعتها في المواقع المحددة في المخطط المرفق بحيث لا تزيد المسافة بين كل شجرة عن 100سم ولا تقل عن 50سم كما يتم دهان ساق الاشجار بواسطة الكس المائع لمنع صعود الحشرات وحمايتها من الافات الزراعية	NO	90				
16	Providing materials and workers for the implementation of fixed metal chairs with a length of 150 cm, width of 60 cm and height of 55 cm, using 6 metal legs with sections of (6x6) cm thickness of 1.8 mm and installed in the locations specified in the attached plan so that 25 cm of metal legs are embedded within a layer of ordinary concrete (40x40x40) cm and a cement ratio of 250 kg / m3 and the price includes the value of the excavations and metal sections are used 4 cm * 4 cm thickness 1.8 mm every 10 cm for the chair session and the back of the chair and all work is done according to the instructions of an engineer Site	تقديم المواد والعمال لتنفيذ كراسي معدنية ثابتة بطول 150سم وعرض 60سم وارتفاع 55سم وذلك باستخدام 6 ارجل معدنيةبمقاطع 6سم * 6سم سماكة 1.8مم ويتم تثبيتها في المواقع المحددة في المخطط المرفق بحيث يتم غرس 25سم من الارجل المعدنية ضمن طبقة من الخرسانة العادية 40سم * 40سم * 40سم ونسبة اسمنت 250 كغ/م3 ويشمل السعر قبة الحفرات كما يتم اسخدام مقاطع معدنية 4سم * 4سم سماكة 1.84مم مم كل 10سم اجلسة الكراسي والخلفية الكراسي وتنم كافة الاعمال وفق تعليمات مهندس الموقع	NO	20				
17	Providing materials and workers to implement 3 metal doors dual part open for each door dimensions of each door roll are 140 cm It consists of a metal frame with dimensions of 200 cm * 280 cm It is installed on the perimeter columns of the door The frame also consists of a metal corner line dimensions of 6 cm * 6 cm thickness 6 mm The door consists of two dual part open so that the inner frame for each roller is 4 cm * 4 cm thick 4 mm with a metal beam in the middle of a metal corner line 4 cm * 4 cm thickness 4 mm and a cross in the lower section and the upper section by a metal corner line 4 (x4) cm thick. 4 mm and the door roll is covered by metal sheet thickness 2 mm by welding and The price includes painting works (1 layer anti-rust, 2 layer of oil paint) and all work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم المواد والعمال لتنفيذ 3 ابواب معدنية على دلفتين لكل باب ابعاد كل دلفة باب 140سم تتكون من اطار معدني بابعاد 280سم * 200سم يتم تثبيته على الاعمدة المحيطية بالباب كما يتكون اطار من خط زواي معدني ابعاده 6سم * 6سم سماكة 6مم ويتكون الباب من دلفتين بحيث يكون الاطار الداخلي لكل دلفة هو 4سم * 4سم سماكة 4مم مع شعاع معدني في الوسط من خط زواية معدني 4سم * 4سم سماكة 4مم وتضالبي في القسم السفلي والقسم العلوي بواسطة خط زواية معدني 4سم * 4سم سماكة 4مم ويتم تغطية دلفة الباب بواسطة صاج معدني سماكة 2مم بواسطة اللحام ويشمل السعر تنفيذ 3 طبقات من الدهان الزراني (طبقة اساس+طبقتين نهائيتين) وتنم كافة الاعمال وفق تعليمات مهندس الموقع	M2	16.8				
18	Providing materials and workers for the implementation of two metal doors Each door consists of a metal frame with dimensions of (100x200) cm It is installed on the perimeter columns of the door The frame also consists of a metal corner angle-line dimensions of (4x4) cm thick. 4 mm and the inner frame of each door is (4x4) cm thick 4 mm with a metal beam in the middle of a metal corner line (4x4) cm thick. 4 mm and a cross in the lower section and the upper section by a metal corner angle-line (4x4) cm thick. 4 mm and the door is covered by metal sheet Thick of 2 mm by welding and The price includes The price includes painting works (1 layer anti-rust, 2 layer of oil paint) and all work is done according to the instructions of the site engineer	تقديم المواد والعمال لتنفيذ بابين معدنيين يتكون كل باب من اطار معدني بابعاد 100سم * 200سم يتم تثبيته على الاعمدة المحيطية بالباب كما يتكون الاطار من خط زواية معدني ابعاده 4سم * 4سم سماكة 4مم والاطار الداخلي لكل باب هو 4سم * 4سم سماكة 4مم مع شعاع معدني في الوسط من خط زواية معدني 4سم * 4سم سماكة 4مم وتضالبي في القسم السفلي والقسم العلوي بواسطة خط زواية معدني 4سم * 4سم سماكة 4مم ويتم تغطية الباب بواسطة صاج معدني سماكة 2مم بواسطة اللحام ويشمل السعر تنفيذ 3 طبقات من الدهان الزراني (طبقة اساس+طبقتين نهائيتين) وتنم كافة الاعمال وفق تعليمات مهندس الموقع	M2	4				
19	Providing and installing games in the section designated for children, which are: 4 skating games consisting of an ascension staircase with metal protection tips and an inclined section for skating consisting of stainless steel sheet with overturning protection tips. 4 swings. 2 rotation games	تقديم وتركيب الالعاب في القسم المخصص للاطفال وهي: 4 لعبة تزحلق مؤلفة من درج صعود مع اطراف حماية معدنية وقسم ناقل للتزحلق مكون من صاج ستانلس ستيل مع اطراف حماية من اللانقلاب 4+ مرابيح 2+ لعبة دورانية	L.S	1			YES	
20	Providing and installing a caravan measuring 3m x 3m, with an external height of 3m, graduated by 10cm at the other end. The caravan is manufactured as follows: 1- Double metal section external frame, size 10 cm x 5 cm, thickness 4 mm 2- An X-shaped cross with a C section measuring 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle measuring 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. This cross is implemented in the lower frame. 3- Implementing an internal metal mesh consisting of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, and 2 mm thick, every 50 cm in both directions. It is installed and welded inside the upper frame. 4- Implementation of 4 metal columns, (10 x10) cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal roof consisting of a metal frame (10 x 5 cm), 4 mm thick, with crosses of the same section and a plate in the middle of the cross, 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal mesh of 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 6- Implementation of ceramic flooring for the interior base. It is implemented over an engraved metal plate 2 mm thick, fixed with nails and welding, by laying a layer of light volcanic gravel 5 cm thick and using a layer of cement mortar with a cement material of 300 kg/m3, 3 cm thick under the ceramic, and cement mortar. Especially used to fill the spaces between ceramics. 7- Implementation of a PVC door reinforced with iron. Door dimensions are 100 cm * 200 cm. It is equipped with locks equipped with nuts, hinges and handles of the found in the local markets. 8- Implementing iron-reinforced PVC windows on two floors with glass no less than 4 mm thick, with locks, handles and hinges of the , along with everything necessary. 9- Implementing metal protections for the doors from an outer frame of 4 cm * 2 cm, 2 mm thick, with an inner frame of 3 cm * 3 cm, 2 mm thick, with vertical metal bars every 12 cm, with a bar in the middle, and preparing everything necessary with locks of the available. In local markets 10 Implementing metal protections for doors with an external frame of 4 cm * 2 cm, thickness of 2 mm, with an internal frame of 3 cm * thickness of 3 cm, thickness of 2 mm, with vertical metal bars every 12 cm, with a bar in the middle, with everything necessary, equipped with locks of the available in the local markets. 11- Implementation of a suspended ceiling size of 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, using plastic panels no less than 6 mm thick, with all the necessary accessories for installation. 12- All previous metal works must be painted in three layers (base layer + two layers of oil paint) with everything necessary. 13- The walls and ceilings must be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and everything necessary according to the instructions of the site engineer. 14 - Metal awnings made of corrugated sheet metal are installed over the windows and doors using the necessary metal mesh with an extension of not less than 50 cm, along with everything necessary. 15- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Blumont Company within Al-Hawl camp Electrical Works: The office shall have four ceiling mounted (spot) lamps, 18W, 20cm, the cable used shall be (2 x 1.5) mm ² of NYA shielded copper/PVC, connect these devices to operating switches, three outlet plugs, 2P, 16 A, 250V, with plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate, all plugs must be of "Schuko" type, cable used must be (3x2.5) mm ² Cu / PVC shield NYA, all cables are mounted on The wall is inside a plastic tube (try a cable) (2.5x2.5 cm) with all necessary works, materials and accessories. The caravan must be connected to the earthing system using a cable (1X10) mm ² and a 1 m earthing electrode. - The office must contain: One plastic breaker panel consisting of: [one main cork breaker (32 amp, 2 pole) + one breaker (20 amp, 1 pole) for light appliances, sockets] + one breaker (20 amp, 1 pole) for an AC device] - The office must be connected to the main electrical source using a cable (2 x 6) mm ² - External lighting: two lighting sections (rainproof) distributed around the caravan. - All electrical work must be carried out according to the details and instructions of the electrical engineer, The price also includes (loading and unloading), transporting the caravans to the site, spraying water to ensure no water leakage, and everything necessary to complete the work. The work shall be carried out in accordance with the details and instructions of the site engineer ,	تقديم وتركيب كرفان مقاس 3م x 3م وارتفاع خارجي 3م متدرج بمقدار 10سم في الطرف الآخر- يتم تصنيع القافلة على النحو التالي: 1- اطار خارجي مزدوج مقطع معدني مقاس 10 سم x 5 سم وسمك 4 مم 2- صليب على شكل حرف X من مقطع 10 مقاس 10 سم x 5 سم سمك4 مم مع لوحة في الوسط مقاس 50 سم x 50 سم سمك 5 مم. يتم تنفيذ هذا الصليب في الإطار السفلي. 3- تنفيذ شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني ارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسمك 2 مم كل 50 سم في الاتجاهين يتم تثبيتها واحكامها داخل الإطار العلوي. 4- تنفيذ 4 أعمدة معدنية 10 سم * 10 سم سمك 4 مم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم x 5 سم سماكة 4 مم مع صلبان من نفس القسم ولوحة وصليب السقف 50 سم * 50 سم سماكة 5 مم بشبكة داخلية 8 سم * 4 سم سماكة 2 مم كل 90 سم في الاتجاهين 6- تنفيذ ارضيات سراميك للقاعدة الداخلية يتم تنفيذها فوق لوح معدني مخور سماكة 2 مم مثبتة بالمسامير واللحام بمد طبقة من الحصى البركاني الخفيف سمك 5 سم مع استخدام طبقة من الملاط الاسمنتي مع مادة اسمنتية نسبة 300 كجم/3م ³ ، سماكة 3سم تحت السراميك، ومونة اسمنتية خاصة تستخدم لملء الفراغات بين السراميك. 7- تنفيذ باب PVC مقوى بالحديد ابعاد الباب 100 سم * 200 سم مزود بأقفال مزودة بصواميل ومفصلات ومقابض من افضل انواع المودود في الأسواق المحلية 8- تنفيذ شبابك PVC مقوى بالحديد على دروين زجاج لا يقل سمكه عن 4 مم، مع الأقفال والمقابض والمفصلات من أفضل انواعها، مع كل ما يلزم. 9- تنفيذ الحمايات المعدنية للأبواب من إطار خارجي 4 سم * 2 سم سماكة 2 مم مع إطار داخلي 3 سم * سماكة 3 سم سماكة 2 مم مع قضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع شريط في المنتصف مع كل تجهيز كل ما يلزم بأقفال من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق المحلية 10 تنفيذ الحمايات المعدنية للأبواب من إطار خارجي 4 سم * 2 سم سماكة 2 مم بإطار داخلي 3 سم * سماكة 3 سم سماكة 2 مم بقضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع شريط في المنتصف مع كل ما يلزم مجهز أقفال من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق المحلية 11- تنفيذ سقف معلق مقاس 60 سم * 60 سم بارتفاع خفيف 250 سم بألواح بلاستيكية سمك لا يقل عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتركيب. 12- جميع الأعمال المعدنية السابقة يجب تنفيذ أعمال الدهانات على ثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين دهان زبي) مع كل ما يلزم 13- أن تكون الجدران والأسقف من الساندوتش بالل بسماكة 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 14- يتم تنفيذ مظلات معدنية من الصاج المضلع فوق الشبابيك والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة باعداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما يلزم. 15- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت ضمن مخيم الهول الأعمال الكهربائية: يجب أن يحتوي المكتب على أربعة مصابيح مثبتة في السقف (بفعة) ، 18 ، وات ، 20 سم ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2 × 1.5) مم ² من النحاس / PVC و NYA ، وتوصيل هذه الأجهزة بمفاتيح التشغيل ، ولثلاثة مقابس مخرج ، 250V ، 16 A ، 2P ، مع صندوق التثبيت البلاستيكي (خارجي) ولوحة التركيب ولوحة الغطاء ، يجب أن تكون جميع المقابس من نوع "Schuko" ، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) Cu / PVC درج NYA ، يتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوب بلاستيكي (عبر كابل) (2.5x2.5 سم) مع جميع الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأسيس باستخدام كابل (1X10) مم ² وقلب التأسيس 1 مم. - يجب أن يحتوي المكتب على: لوحة فوطاع بلاستيكية واحدة تتكون من [قاطع كورك رئيسي (32 أمبير ، 2 قطب) ، قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) (للأجهزة الخفيفة ، المقابس) ، قاطع واحد (20 أمبير ، 1 القطب) لتجهيز التيار المتردد] - يجب توصيل المكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (6 × 2) مم ² - الإترية الخارجية: قسمان للإترية (مضاد للمطر) موزعين حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي ، يشمل السعر أيضا (التحميل والتفريغ) ونقل الكرفانات إلى الموقع ورش المياه لضمان عدم تسرب المياه مع كل ما يلزم لإتمام العمل ، يجب أن يتم العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	1				

21	Providing and installing a caravan of 6m x 4m, external height of 3m, . The caravan is manufactured as follows: 1- A double outer frame of C-section 10 cm x 5 cm, 4 mm thick 2- A cross in the shape of the letter X, from a C-section, 10 cm x 5 cm, 4 mm thick, with a plate in the middle, 50 cm x 50 cm, 5 mm thick. This cross is implemented in the lower frame. 3- Executing an internal metal mesh made of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, 2 mm thick every 50 cm in both directions, to be fixed and welded within the upper frame. 4- Implementation of 4 metal columns 10 cm * 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal ceiling consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section, and a plate in the middle of the cross 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal grid 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 6-Implementation of ceramic floors for internal base, it is implemented over a grooved metal plate 2 mm thickness, fixed by screws and welding, by extending a layer of light volcanic gravel, 5 cm thickness with the use of a layer of cement mortar with a cement ratio of 300 kg / m³, thick 3cm under the ceramics, and Special cement grout used to fill voids between the ceramics. 7- Executing PVC door reinforced with iron, the dimensions of the door are 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the in the local markets 8- Executing PVC window reinforced with iron on two flaps with glass of no less than 4 mm thickness, with locks, handles and hinges of the, with everything necessary. 9- Implementation of metal protections for doors from an external frame 4 cm * 2 cm thick 2 mm with an internal frame 3 cm * 3 cm thick 2 mm thick with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle with everything necessary equipped with locks of the in the local markets 10- Implementation of metal window protectors fixed to the caravan structure, consisting of a metal frame, vertical intersections, and with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle, the section is 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 11- Implementation of a false ceiling 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, with plastic panels of no less than 6 mm thickness, with all the necessary accessories for installation. 12- All the previous metal works, the paint works must be executed on three layers (base layer + two layers of oil paint) with all that is required 13- The walls and ceilings shall be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and all that is necessary according to the instructions of the site engineer. 14 Metal awnings of corrugated sheet shall be executed over the windows and doors with the necessary metal grid, with an extension of not less than 50 cm, with all that is required. 15- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Blumount within the Al-Hol camp Electrical works: The office should contain :10 ceiling-mounted light fixture(spot), 18 watts,20cm,The cable used should be (2x1.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, and connect these devices to the operating switches ,Three outlet socket, 2P, 16 A , 250V, with the plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate,all the sockets must be of the ""Schuko"" type,The cable used should be (3x2.5)mm² Cu/ PVC shield NYA, all cables are fixed to the wall inside plastic tube (try)(2.5x2.5 cm),with all needed works, materials and accessories and the caravan should be connected to earthing system by using cable (1X10) mm²and earthing electrode1m. - The office should contain :One plastic breakers board consisting of :main curicut breaker(32 A, 2 poles) + one breaker(20Amp,1pole) for (light devices, sockets) + one breaker (20Amp,1pole) for AC device] -The office must be connected to the main electrical source by using cable (2x6)mm² - out side lighting : two lighting device (anti rain) Distributed around the caravan. -All Electrical works should be done according to the detail and electrical engineer instruction, the Price also includes (loading and unloading) and transportation the caravans to site , and spray water to ensure that no water leakage, with all necessary needs to complete the work, The Work should be done according to the detail and site engineer instruction,	تقديم وتركيب كرفان مقاس 6م×4م وارتفاع خارجي 3م . يتم تصنيع الغافلة على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج مقطع فيسيري مقاس 10 سم × 5 سم 4 مم سمك 4 مم 2- صليب على شكل حرف X مقطع 10 سم × 5 سم سمك 4 مم مع لوحة في الوسط مقاس 50 سم × 50 سم سمك 5 مم. يتم تنفيذ هذا الصليب في الإطار السفلي. 3- تنفيذ شبكة معدنية داخلية مكونة من مقطع معدني ارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسمك 2 مم كل 50 سم في الاتجاهين يتم تثبيتها ولحامها داخل الإطار العلوي. 4- تنفيذ 4 أعمدة معدنية 10 سم × 10 سم سمك 4 مم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم × 5 سم سمكة 4 مم مع صلبان من نفس القسم ولوحة وسط الصليب 50 سم × 50 سم سمكة 5 مم. بشبكة داخلية 8 سم × 4 سم سمكة 2 مم كل 90 سم في الاتجاهين 6- تنفيذ أرضيات سيراميك للقاعدة الداخلية يتم تنفيذها فوق لوح معدني محفور سمكة 2 مم مثبتة بالمسامير واللحام بعد طيئة من الحصى الركامي الخفيف سمك 5 مم مع استخدام طيئة من الملاط الاسمنتي من مادة اسمنتية نسبة 300 كجم/3م³، سمكة 3سم تحت السيراميك، ومونة اسمنتية خاصة تستخدم لملء الفراغات بين السيراميك 7- تنفيذ باب PVC مقوى بالحديد. أبعاد الباب 100 سم × 200 سم مزدود بأقفال مزودة بمساميل والمفصلات ومقابض من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق المحلية 8- تنفيذ شبابك PVC مقوى بالحديد على دروين يرتاح لا يقل سمكه عن 4 مم، مع الإقفال والمقابض والمفصلات من أفضل الأنواع، مع كل ما يلزم. 9- تنفيذ الحمايات المعدنية للابواب من إطار خارجي 4 سم × 2 سم سمكة 2 مم مع إطار داخلي 3 سم × 3 سم سمكة 3 مم مع قضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع شريط في المنتصف مع تجهيز كل ما يلزم بأقفال من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق المحلية 10- تنفيذ وأقيات شبابيك معدنية مثبتة على هيكل الكرفان مكونة من إطار معدني تقاطعات رأسية وقضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع شريط في المنتصف المقطع 3 سم × 3 سم سمكة 2 مم. 11- تنفيذ سقف معلق مقاس 60 سم × 60 سم بارتفاع خفيف 250 سم بألواح بلاستيكية سمك لا يقل عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتركيب. 12- جميع الأعمال المعدنية السابقة يجب تنفيذ أعمال الدهانات على ثلاث طبقات (طيئة أساسية + طبقتين دهان زبي) مع كل ما يلزم 13- أن تكون الجدران والأسقف من الساندوتش بانل بسمكة 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 14- يتم تنفيذ مظلات معدنية من الصاج المضلع فوق الشبابيك والأبواب بالشبكة المعدنية اللازمة باعداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما يلزم. 15- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت ضمن مخيم الهول الأعمال الكهربائية: يجب أن يحتوي المكتب على: 10 تركيبات إضاءة مثبتة في السقف (بقعة) ، 18 وات ، 20 سم ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x1.5) مم² من النحاس / PVC وإلي NYA ، وتوصيل هذه الأجهزة بمفاتيح التشغيل ، ثلاثة مقاييس مخارج ، 2P ، 16 A ، 250V ، مع صندوق تثبيت البلاستيكي (إخارجي) ، لوحة التركيب ولوحة غطاء ، يجب أن تكون جميع المقاييس من نوع "Schuko" . يجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² Cu / PVC NYA درجة 250V ، يتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل الأنبوب بلاستيكي (محاولة كابل) (2.5x2.5 سم) ، مع جميع الاتصالات والمواد والملحقات اللازمة ، ويجب توصيل الكرفان بنظام التأسيس باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب التأسيس 1 م. - يجب أن يحتوي المكتب على: لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من : [قاطع كوريك رابسي (32 أمبير ، 2 قطب) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) (للأجهزة الخفيفة ، المقاييس) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) لجهاز التيار المتردد] - يجب توصيل المكتب بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (2 × 6) مم² - الإضاءة الخارجية: قسمان لإضاءة (مضاد للمطر) موزعين حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي ، يشمل السعر أيضًا (التحميل والتفريغ) ونقل الكرفانات إلى الموقع ورش المياه لضمان عدم تسرب المياه مع كل ما يلزم لإتمام العمل . يجب أن يتم العمل وفقًا للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	2
22	Providing and installing a caravan with a size of 12m x 4m, an external height of 3m, consisting of two rooms with dimensions of 6x4 for each room. The caravan is manufactured as follows: 1- Double-section outer frame measuring 10 cm x 5 cm and 4 mm thick 2- An X-shaped metal cross consisting of a C-section: Size 10cm x 5cm 4mm thickness with plate in the middle size 50cm x 50cm 5mm thickness. This cross is implemented in the lower frame. 3- Implementing an internal metal mesh consisting of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, and 2 mm thick, every 50 cm in both directions. It is installed and welded inside the upper frame. 4- Implementation of 8 metal columns, 10 cm * 10 cm, 4 mm thick 5- Implementation of a metal roof consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section and a plate in the middle of the cross, 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal mesh of 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 6- Implementation of ceramic flooring for the interior base. It is implemented over a grooved metal plate, 2 mm thick, fixed with nails and welding by laying a layer of light volcanic gravel, 5 cm thick, and using a layer of cement mortar with a cement material of 300 kg/m³, 3 cm thick under the ceramic, and a special cement mortar. Used to fill spaces between ceramics. 7- Implementation of 2 PVC doors reinforced with iron, door dimensions 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the found in the local markets. 8- Implementation of 4 iron-reinforced PVC windows on two floors with glass no less than 4 mm thick, with locks, handles and hinges of the , along with everything necessary. 9- Implementing metal protections for the doors from an outer frame of 4 cm * 2 cm, 2 mm thick, with an inner frame of 3 cm * 3 cm, 2 mm thick, with vertical metal bars every 12 cm, with a bar in the middle, and preparing everything necessary with locks of the available. In local markets 10- Implementing metal window protectors installed on the caravan structure, consisting of a metal frame with vertical intersections and vertical metal bars every 12 cm, with a strip in the middle, sectioned 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 11- Implementation of a suspended ceiling measuring 60 cm * 60 cm, with a light height of 250 cm, using plastic panels with a thickness of no less than 6 mm, with all the necessary accessories for installation. 12- All previous metal works must be painted in three layers (base layer + two layers of oil paint) with everything necessary. 13- The walls and ceilings must be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and everything necessary according to the instructions of the site engineer. 14- Metal awnings made of corrugated sheet metal are installed over the windows and doors with the necessary metal mesh and an extension of no less than 50 cm, along with everything necessary. 15- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Blumount Company within Al-Hawl camp Electrical Works: Each room must have: Six ceiling mounted (spot) lighting fixtures, 18W, 20cm, cable used must be (2x1.5) mm² NYA shielded copper/PVC, connect these to operating switches, three outlet plugs , 2P, 16 A, 250V, with plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate, all plugs must be of "Schuko" type, cable used must be (3x2.5) mm² Cu / PVC NYA shield, installed All cables are on the wall inside a plastic tube (try cable) (2.5x2.5cm) with all necessary works, materials and accessories. The caravan must be connected to the earthing system using a cable (1X10) mm² and a 1m earthing electrode. - Each office should have: One plastic breaker panel consisting of : [Main Coricote breaker (32 amps, 2 poles) + 1 breaker (20 amps, 1 pole) (for lighting devices, sockets) + 1 breaker (20Amp, 1 pole) for an AC device] - Each desk must be connected to the main electrical source using a cable (2 x 6) mm² - External lighting: Four lighting barriers (against rain) distributed around the caravan. - All electrical work must be carried out according to the details and instructions of the electrical engineer, The price also includes (loading and unloading), transporting the caravans to the site, spraying water to ensure no water leakage, and everything necessary to complete the work. The work shall be carried out in accordance with the details and instructions of the site engineer,	تقديم وتركيب كرفان بمقاس 12م×4م وارتفاع خارجي 3م مكون من غرفتين بإبعاد 4م×6 لكل غرفة. يتم تصنيع الغافلة على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج القسم مقاس 10 سم × 5 سم 4 مم سمك 4 مم 2- صليب معدني على شكل X مكون من مقطع فيسيري: مقاس 10 سم × 5 سم 4 مم سمك 5 مم مع لوحة في الوسط مقاس 50 سم × 50 سم سمك 5 مم. يتم تنفيذ هذا الصليب في الإطار السفلي. 3- تنفيذ شبك معدني داخلي مكون من مقطع معدني ارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسمك 2 مم كل 50 سم في الاتجاهين. يتم تركيبه ولحامها داخل الإطار العلوي. 4- تنفيذ 8 أعمدة معدنية مقاس 10 سم × 10 سم سمك 4 مم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم × 5 سم سمكة 4 مم مع صلبان من نفس المقطع ولوحة وسط الصليب 50 سم × 50 سم سمكة 5 مم. بشبك داخلي مقاس 8 سم × 4 سم سمكة 2 مم كل 90 سم في الاتجاهين 6- تنفيذ أرضيات سيراميك للقاعدة الداخلية . يتم تنفيذها فوق صفيحة معدنية محززة سمكة 2 مم ومثبتة بالمسامير واللحام بوضع طيئة من الحصى الركامي الخفيف سمكة 5 مم واستخدام طيئة من الملاط الاسمنتي بمادة اسمنتية عيار 300 كجم/3م³، سمك 3 سم سميكة تحت السيراميك وملاط اسمنتي خاص. يستخدم لملء الفراغات بين السيراميك. 7- تنفيذ عدد 2 باب PVC مقوى بالحديد أبعاد الباب 100 سم × 200 سم مع أقفال مزودة بالمساميل والمفصلات والمقابض من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق المحلية 8- تنفيذ عدد 4 شبابيك PVC حديد مقوى على طابقين مع رتاج لا يقل سمكه عن 4 مم، مع الإقفال والمقابض والمفصلات من أفضل الأنواع، مع كل ما يلزم. 9- تنفيذ وأقيات معدنية للابواب من إطار خارجي مقاس 4 سم × 2 سم سمكة 2 مم مع إطار داخلي 3 سم × 3 سم سمكة 3 مم مع قضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع قضيب في الوسط، وتجهيز كل ما يلزم بأقفال من أفضل الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية 10- تنفيذ وأقيات شبابيك معدنية مثبتة على هيكل الكرفان مكونة من إطار معدني تقاطعات رأسية وقضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع شريط في المنتصف مقطع 3 سم × 3 سم سمكة 2 مم. 11- تنفيذ سقف معلق مقاس 60 سم × 60 سم بارتفاع خفيف 250 سم باستخدام ألواح بلاستيكية بسمكة لا تقل عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتركيب. 12- يجب دهن جميع الأعمال المعدنية السابقة بثلاث طبقات (طيئة أساسية + طبقتين دهان زبي) مع كل ما يلزم. 13- يجب أن تكون الجدران والأسقف من الساندوتش بانل بسمكة 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 14- يتم تركيب المظلات المعدنية المصنوعة من الصاج المصق فوق النوافذ والأبواب مع الشبكة المعدنية اللازمة وامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما يلزم. 15- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت ضمن مسكن الهول الأعمال الكهربائية: يجب أن تحتوي كل غرفة على: ستة تركيبات إضاءة (نقطة) مثبتة في السقف، 18 وات، 20 سم، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (2 × 1.5) مم² من NYA من النحاس / PVC، قم بتوصيلها بمفاتيح التشغيل، وثلاثة مقاييس مخارج، 2P، 16 أمبير، 250 فولت ، مع صندوق تثبيت بلاستيكي (إخارجي)، لوحة تثبيت وتغطية غطاء، يجب أن تكون جميع المقاييس من نوع "Schuko"، يجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² Cu / PVC NYA ، مثبتًا جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوبة بلاستيكية (جرب كبل) مقاس (2.5x2.5 سم) مع كافة الأعمال والمواد والملحقات اللازمة. يجب أن يتم توصيل الكرفان بنظام التأسيس باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب تأسيس بطول 1 متر. - يجب أن يتوفر في كل مكتب: لوحة قاطعة بلاستيكية مكونة من : [قاطع كوريكوت رابسي (32 أمبير ، 2 قطب) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) (للأجهزة الإضاءة والمقاييس) + قاطع واحد (20 أمبير ، 1 قطب) لجهاز التيار المتردد] - يجب توصيل كل مكتب بمصدر الكهرباء الرئيسي بواسطة كابل (2 × 6) مم² - الإضاءة الخارجية: أربعة حواجز إضاءة (ضد المطر) موزعة حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب تفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي ، السعر يشمل أيضًا (التحميل والتفريغ) ، نقل الكرفانات إلى الموقع ، رش المياه لضمان عدم تسرب المياه، وكل ما يلزم لإتمام العمل. يتم تنفيذ العمل وفقًا للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع ،	NO	1

23	Providing and installing a caravan with a size of 12m x 4m and an external height of 3m, consisting of two rooms with dimensions of 2 x 4 dedicated to children and a room with dimensions of 10m x 4m. The caravan is manufactured as follows: 1- Double-section outer frame, size 10 cm x 5 cm, thickness 4 mm 2- An X-shaped metal cross made up of a caesarean section: Size 10cm x 5cm 4mm thickness with plate in the middle size 50cm x 50cm 5mm thickness. This cross is implemented in the lower frame. 3- Implementing an internal metal grille consisting of a metal section 8 cm high, 4 cm wide, and 2 mm thick, every 50 cm in both directions. It is mounted and welded inside the upper frame. 4- Implementation of 8 metal columns, size 10 cm * 10 cm, thickness 4 mm 5- Implementation of a metal roof consisting of a metal frame 10 cm * 5 cm, 4 mm thick, with crosses of the same section and a plate in the middle of the cross, 50 cm * 50 cm, 5 mm thick. With an internal mesh measuring 8 cm * 4 cm, 2 mm thick, every 90 cm in both directions 6- Implementation of ceramic flooring for the interior base. It is carried out over a grooved metal plate 2 mm thick and secured with screws and welding by placing a layer of light volcanic gravel 5 cm thick and using a layer of cement mortar with a 300 kg/m3 cement material 3 cm thick under the ceramic and a special cement mortar. It is used to fill the spaces between ceramics. 7- Implementation of two PVC doors reinforced with iron, door dimensions 100 cm * 200 cm, with locks equipped with nuts, hinges and handles of the best types found in the local markets. 8- Implementation of 4 reinforced iron PVC windows on two floors with glass no less than 4 mm thick, with hooks, handles and hinges of the best types, with everything necessary. 9- Implementing metal guards for the doors from an outer frame measuring 4 cm * 2 cm, 2 mm thick, with an inner frame 3 cm * 3 cm, 2 mm thick, with vertical metal bars every 12 cm with a bar in the middle, and equipping everything necessary with locks of the best types available. . In local markets 10- Implementing metal window protectors installed on the caravan structure, consisting of a metal frame with vertical intersections and vertical metal bars every 12 cm with a strip in the middle, sectioned 3 cm * 3 cm, 2 mm thick. 11- Implementation of a suspended ceiling measuring 60 cm * 60 cm with a slight height of 250 cm using plastic panels with a thickness of no less than 6 mm, with all the necessary accessories for installation. 12- All previous metal works must be painted in three layers (base layer + two layers of oil paint) with everything necessary. 13- The walls and ceilings must be made of sandwich panels with a thickness of 5 cm, with installation and everything necessary according to the instructions of the site engineer. 14- Metal awnings made of corrugated sheet are installed over the windows and doors with the necessary metal mesh and an extension of not less than 50 cm along with everything necessary. The price includes the implementation of a break-resistant crystal window installed within the panel separating the two rooms, along with the implementation of an accordion door within the section separating the two rooms. The price includes laying a layer of shock-resistant rubber sponge panels that are installed with each other by overlapping and with a thickness of not less than 2 cm in the area designated for children and with an area of at least 8 square meters. 15- The price includes transporting the caravan from the manufacturing site to the location specified by Blumeont Company within Al-Hawl camp Electrical Works: Each room must have: Six ceiling-mounted (point) lighting fixtures, 18W, 20cm, cable used must be (2 x 1.5) mm² NYA copper/PVC, connect to switches, three outlet plugs, 2P, 16A, 250V, with plastic mounting box (external), mounting plate and cover plate, all plugs must be "Schuko" type, cable used must be (3x2.5) mm² Cu / PVC NYA, all cables fixed On the wall inside a plastic tube (try a cable) size (2.5 x 2.5 cm) with all the necessary work, materials and accessories. The caravan must be connected to the earthing system using a (1X10) mm² cable and a 1 meter earthing electrode. - Every office must have: A plastic breaker panel consisting of: [Main Coricut breaker (32 amps, 2 poles) + One breaker (20 amps, 1 pole) (for lighting devices and sockets) + One breaker (20 amps, 1 pole)] for an AC device - Each office must be connected to the main electricity source with a cable (2 x 6) mm² - External lighting: four lighting barriers (against rain) distributed around the caravan. - All electrical work must be carried out according to the details and instructions of the electrical engineer, The price also includes (loading and unloading), transporting the caravans to the site, spraying water to ensure no water leakage, and everything necessary to complete the work. The work shall be carried out in accordance with the details and instructions of the site engineer.	تقديم وتركيب كرفان بمقاس 12م×4م وإرتفاع خارجي 3م مكون من غرفتين بأبعاد 4×2م مخصصة للأطفال وغرفة بأبعاد 4م * 4م. يتم تصنيع القافلة على النحو التالي: 1- إطار خارجي مزدوج القسم مقاس 10 سم × 5 سم وسمك 4 مم 2- صليب معدني على شكل X مكون من مقطع قيصري: مقاس 10 سم × 5 سم × 4 مم مع لوحة في الوسط مقاس 50 سم × 50 سم وسمك 5 مم يتم تنفيذ هذا الصليب في الإطار السفلي. 3- تنفيذ شريك معدني داخلي مكون من مقطع معدني ارتفاع 8 سم وعرض 4 سم وسمك 2 مم كل 50 سم في الاتجاهين. يتم تركيبه وإلصاقه داخل الإطار العلوي. 4- تنفيذ 8 أعمدة معدنية مقاس 10 سم × 10 سم وسمك 4 مم 5- تنفيذ سقف معدني مكون من إطار معدني 10 سم × 5 سم سماكة 4 مم مع صلبان من نفس المقطع و لوحة وسط الصليب 50 سم × 50 سم سماكة 5 مم. يشبك داخلي مقاس 8 سم × 4 سم سماكة 2 مم كل 90 سم في الاتجاهين 6- تنفيذ أرضيات سراميك للقاعدة الداخلية. يتم تنفيذها فوق صفيحة معدنية محززة سماكة 2 ملم مع وعائية بالسراميك والحمام ووضع طيقة من الجص الرطال الأسمنتي 3 سم سمك تحت السراميك وعلاط أسمنتي خاص. يستخدم لملء الفراغات بين السراميك. 7- تنفيذ عدد 2 باب مقوى بالحديد إبعاد الباب 100 سم * 200 سم مع أقفال مجهزة بالصواميل والمفصلات والمقاليص من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق المحلية. 8- تنفيذ عدد 4 شبابيك PVC حديد مقوى على طابقين مع زجاج لا يقل سمكه عن 4 مم، مع الأقفال والمقاليص والمفصلات من أفضل الأنواع، مع كل ما يلزم. 9- تنفيذ وإفات معدنية للأبواب من إطار خارجي مقاس 4 سم * 2 سم سماكة 2 مم مع إطار داخلي 3 سم * 3 سم سماكة 2 مم مع قضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع قضيب في الوسط، وتجهيز كل ما يلزم بأفقال من أفضل الأنواع المتوفرة. في الأسواق المحلية 10- تنفيذ وإفات شبابيك معدنية مثبتة على هيكل الكرفان مكونة من إطار معدني تقاطعات رأسية وقضبان معدنية رأسية كل 12 سم مع شريط في المنتصف مقطع 3 سم * 3 سم سماكة 2 مم. 11- تنفيذ سقف معلق مقاس 60 سم * 60 سم مع ارتفاع خفيف 250 سم باستخدام ألواح بلاستيكية بسماكة لا تقل عن 6 مم مع كافة الملحقات اللازمة للتركيب. 12- يجب دهان جميع الأعمال المعدنية السابقة بثلاث طبقات (طبقة أساسية + طبقتين دهان زيتي) مع كل ما يلزم. 13- يجب أن تكون الجدران والأ سقف من الساندوتش بإل بسماكة 5 سم مع التركيب وكل ما يلزم حسب تعليمات مهندس الموقع. 14- يتم تركيب المظلات المعدنية المصنوعة من الصاج المموج فوق النوافذ والأبواب مع الشبكة المعدنية اللازمة وامتداد لا يقل عن 50 سم مع كل ما يلزم. السعر يشمل تنفيذ نافذة من البلور المقام لكسمر مركب ضمن ألواح الفاصل بين الغرفتين مع والسعر يشمل تفرش طبقة من ألواح الإسفلت المقانيط المقامو للصدعات والتي يتم تركيبها مع بعضها البعض بواسطة التداخل وبسماكة لا تقل عن 2سم في المنطقة المخصصة للأطفال وبمساحة 2م² على الأقل 15- السعر يشمل نقل الكرفان من موقع التصنيع إلى الموقع المحدد من قبل شركة بلومونت ضمن معسكر الهول الأعمال الكهربائية: يجب أن تحتوي كل غرفة على: ستة تركيبات إضاءة (نقطة) مثبتة في السقف، 18 وات، 20 سم، ويجب أن يكون الكابل المستخدم، (2.5 × 1.5) مم² NYA من النحاس / PVC، قم بتوصيلها بمفاتيح التشغيل، وثلاثة مقاييس متخرج، 2P، 16، 250 أمبير، فولت، مع صندوق تثبيت بلاستيكي (خارجي)، لوحة تثبيت ونقطة غطاء، يجب أن تكون جميع المقاييس من نوع "Schuko"، يجب أن يكون الكابل المستخدم (3x2.5) مم² NYA PVC / Cu، مثبتًا جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوبة بلاستيكية (جرب كابل) مقاس (2.5x2.5) مم مع كافة الكابلات والمواد والملحقات اللازمة. يجب أن يتم توصيل الكرفان بنظام التأسيس باستخدام كابل (1X10) مم² وقطب تأسيس بطول 1 متر. - يجب أن يتوفر في كل مكتب: لوحة قاطعة بلاستيكية مكونة من: [قاطع كوريكوت رئيسي 32 أمبير، 2 قطبي] + قاطع واحد (20 أمبير، 1 عمود) [أجهزة الإضاءة والمقاييس] + قاطع واحد (20 أمبير، 1 عمود)] لجهاز التيار المحدز - يجب توصيل كل مكتب بمصدر الكهرباء الرئيسي بواسطة كابل (2 × 6) مم² - الإضاءة الخارجية: أربعة حواجز إدارة (ضد المطر) موزعة حول الكرفان. - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب تفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي، السعر يشمل أيضًا (التحميل والتفريغ)، نقل الكرفانات إلى الموقع، رش المياه لضمان عدم تسرب المياه، وكل ما يلزم لإتمام العمل. يتم تنفيذ العمل وفقًا لتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	NO	1
24	Latrine caravan: Preparation and installation of materials and installation of the prefabricated caravan (2.4 * 2.4) m, 2.2 m high, consisting of two rooms: 1- The base consists of rectangular iron tube size (8cm*8cm*1.8mm) for the main frame and rectangular iron tube size (4*8)cm, thickness 1.8mm per 40cm c/c in both directions for railing mesh, plate made by sturdy Rectangular iron frame railing (8*8cm, 1.8mm thickness) and rectangular iron tube size (4*8)cm, 1.8mm thickness per 60cm c/c in both directions of the railing mesh. 2- All other metal columns consist of iron pipes measuring (10x5) cm and 2 mm thick. 3- Walls and ceiling: Use sandwich panels with a thickness of 5 cm. 4- Floor: Use a 2 mm thick grooved metal plate with squat plastic with a hose, faucet, oriental toilet base, and everything necessary, and fix it to the floor using screws and fill the gaps with silicone. 5- PVC plastic door (0.9 * 2) m (3 numbers). And two windows (40x40) cm. All work must be carried out according to the site engineer's instructions. 6- Implementation of ceramic flooring for the base of the internal toilets. It is carried out over a grooved metal plate by spreading a layer of sand 5 cm thick and using a layer of cement mortar with a cement ratio of 350 kg/m3 with a thickness of 3 cm under the ceramic. Special cement plaster is also used to fill the spaces between ceramics. Work is being carried out as directed by the site engineer 7- Prepare and install a medium-sized ceramic basin (number 2) with a mirror and connect it to the network using a 4-inch diameter siphon along with everything necessary. The price includes all painting works (one layer of anti-rust paint, three layers of oil paint) The price includes all connection works for water connections using 1/2" PVC pipes, fittings strips....etc. with water. As well as sewerage connections to the network Main sewerage or septic tanks with all excavation, backfilling and work as instructed by the site engineer. Implementation of a metal protection net for the door consisting of a perimeter metal frame 3 cm * 2 cm, 1.8 mm thick, with internal metal bars 2 cm x 3 cm, 1.8 mm thick every 12 cm. The price includes all paint works (one anti-rust layer and three oil paints). Layers) and all the necessary needs to complete the work according to the site engineer's instructions. Electrical Works: - Providing and installing two 10cm diameter plastic exhaust fans fixed to the window and the cable used should be (1x1.5) Sqmm copper/PVC shield NYA, all cables are fixed to the wall and ceiling inside the plastic tube (try the cable) (2.5x2.5cm), and connect the fan With operating keys, with all necessary works, materials and accessories, - Providing and installing four plastic lamps (lamp shade) with LED inside 12W, 220-240V, 50Hz, the cable used should be (1x1.5) Sqmm Cu/PVC shield NYA, and connect this device to the operating switches. - The caravan must be connected to the main electrical source using a cable (2 x 2.5) mm² - All electrical work must be carried out according to the details and instructions of the electrical engineer	كرفانات المراحيض: تجهيز وتركيب المواد وتركيب الكرفان الجاهز (2.4 * 2.4) م، ارتفاع 2.2 م، وتتكون من غرفتين: 1- تتكون القاعدة من حديد مستطيل مقاس (8 سم * 8 سم * 1.8 مم) للمطار الرئيسي وأنبوب حديد مستطيل مقاس (4 * 8) سم، سمك 1.8 مم لكل 40 سم ج / ج في كلا الاتجاهين لشبكة حديدية، لوح مصنوع بواسطة هيكل حديدي إطار مستطيل الشكل من الحديد (8 * 8 سم، سمك 1.8 مم) وأنبوب حديد مستطيل مقاس (8 * 8) سم، سمك 1.8 مم لكل 60 سم ج / ج في كلا الاتجاهين لشبكة حديدية. 2- جميع الأعمدة المعدنية الأخرى تتكون من أنابيب حديد مقاس (10x5) سم وسمك 2 مم. 3- الجدران والسقف: استخدم ألواح الساندوتش بإل بسماكة 5 سم. 4- الأرضية: استخدم صفيحة معدنية محززة بسمك 2 مم وبها بلاستيك قرفصاء، بخروطم وصنوبر وقاعدة مرحاض شرقي وكل ما يلزم وتثبيتها على الأرضية باستخدام الرائي وعلء الفرفانات بالسيليكون. 5- باب بلاستيك PVC (0.9 * 2) م (3 عدد). ونافذتين (40x40) سم. جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع. 6- تنفيذ أرضيات سراميك للقاعدة المراحيض الداخلية. ينقل فوق صفيحة معدنية محززة بمد طبقة من الرمل بسمك 5 سم مع استخدام طبقة من المطاط الأسمنتي بنسبة أسمنتية 350 كجم / م 3 بسماك 3 سم تحت السراميك. كما يستخدم الجص الأسمنتي الخاص لملء الفراغات بين السراميك. يتم تنفيذ العمل حسب توجيهات مهندس الموقع (عدد2) بمرآة ويربطه بالشبكة باستخدام سيفنون قطر 4 انش مع كل ما يلزم. يشمل السعر جميع أعمال الدهانات (طبقة واحدة من الطلاء المضاد للصدأ، وثلاث طبقات من الطال الزيتي) السعر يشمل جميع أعمال التوصيلات الخاصة بتوصيلات المياه باستخدام 1/2 "أنابيب PVC، وشرائط تركيبات.... إلخ. مع الماء، وكذلك توصيلات الصرف الصحي بشبكة الصرف الصحي الرئيسية أو خزانات الصرف الصحي مع كافة أعمال الحفر والردم والعمل حسب تعليمات مهندس الموقع. تشكيل شبكة حماية معدنية للباب مكونة من إطار معدني محيطي 3 سم * 2 سم، سمك 1.8 ملم، مع قضبان معدنية داخلية 2 سم × 3 سم، سمك 1.8 ملم كل 12 سم، السعر يشمل جميع أعمال الدهان (طبقة واحدة ضد الصدأ، وثلاث زيت ثلاث طبقات) وجميع الإحتياجات اللازمة لإتمام الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. الأعمال الكهربائية: - توفير وتركيب مروحتين بلاستيكيتين للتهامد قطر 10 سم مثبتة بالنافذة ويجب أن يكون الكابل المستخدم (1x1.5) Sqmm من النحاس / PVC الدرع NYA، وجميع الكابلات مثبتة داخل الجدران والسقف داخل الأنبوب البلاستيكي (جرب الكابل) (2.5 × 2.5) سم، وتوصيل المروحة بمفاتيح التشغيل، مع كافة الكابلات اللازمة والمواد والملحقات، - توفير وتركيب أربعة مصابيح بلاستيكية (غطاء المصباح) مع مصباح LED من الداخل 12 وات، 220-240 فولت، 50 هرتز، يجب أن يكون الكابل المستخدم (1x1.5) Sqmm Cu / PVC shield NYA، وتوصيل هذا الجهاز بالتشغيل مفتاح. - يجب توصيل الكرفان بالمصدر الكهربائي الرئيسي باستخدام كابل (2 × 2.5) مم² - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب التفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي	NO	6

	Latrine caravan: Preparation and installation of materials and installation of the prefabricated caravan (2.4*2.4) m, 2.2 m high, consisting of one room: 1- The base consists of a rectangular iron tube of size (8cm*8cm*1.8mm) for the main frame and a rectangular iron tube of size of (4*8)cm with a thickness of 1.8mm for each 40cm c/c in both directions for the handrail mesh and the plate is made of iron handrail structure Rectangular (8*8cm, 1.8mm thickness) and rectangular iron tube size (4*8)cm, 1.8mm thickness per 60cm c/c in both directions of the guardrail mesh. 2- All other metal columns consist of iron pipes measuring (10 x 5) cm and 2 mm thick. 3- Walls and ceilings: Use insulating panels 5 cm thick. 4- Floor: Use a 4 mm thick grooved metal plate, and provide and install a medium-sized ceramic toilet seat with a water flush tank, equipped with a hose, faucet, and everything necessary, and attach it to the wall. Flooring using screws and filling the gaps with silicone. 5- PVC plastic door, size (0.9*2) m (3 numbers). And two windows measuring (40x40) cm. All work must be carried out in accordance with the site engineer's instructions. 6- Implementation of ceramic flooring for the base of the interior bathrooms. It is carried out over a grooved metal plate by spreading a layer of sand 5 cm thick and using a layer of cement mortar with a cement ratio of 350 kg/m3 with a thickness of 3 cm under the ceramic. Special cement grout is also used to fill the spaces between ceramics. Work is being carried out as directed by the site engineer 7- Prepare and install a medium-sized ceramic basin (number 2) with a mirror and connect it to the network using a 4-inch diameter siphon along with everything necessary. 8- Implement a metal handrail consisting of 1-inch diameter metal handles on the sides of the orange chair and on the sides of the sink. These metal handles are also implemented on the sides of the external door to facilitate wheelchair access for a beneficiary with special needs. These handles are installed and attached to the caravan chassis. The external section is installed and welded onto metal bars with a diameter of 1.5 inches embedded in a concrete layer on the sides of the caravan doors. The price includes all painting works (one layer of anti-rust paint, three layers of oil paint). The price includes all works of connecting water connections using 1/2" PVC pipes, connection strips...etc. with water. Also, sewer connections to the main drainage network. Sanitary or septic tanks with all excavation and backfilling work according to the instructions of the site engineer. Implementing a metal protection net for the door consisting of a perimeter metal frame 3 cm * 2 cm, 1.8 mm thick, with internal metal bars 2 cm x 3 cm, 1.8 mm thick, every 12 cm. The price includes all painting works (one layer of anti-rust and three oil paints). Layers) and all necessary requirements to complete the work according to the site engineer's instructions. Electrical Works: - Providing and installing two plastic exhaust fans with a diameter of 10cm installed on the window and the cable used must be (1x1.5) square meters copper/PVC shield NYA, all cables are fixed on the wall and ceiling inside the plastic tube (try the cable) (2.5x2.5cm). And connect the fan to the operating switches, with all the necessary work, materials and accessories, - Provide and install four plastic lamps (lamp shade) with LED inside of 12W, 220-240V, 50Hz, the cable used must be (1x1.5) square meters Cu/PVC shield NYA, and connect this device to the operating switches. - The caravan must be connected to the main electricity source using a cable (2 x 2.5) mm² - All electrical work must be carried out according to the details and instructions of the electrical engineer	كرفان المرحاض: إعداد وتركيب المواد وتركيب الكرفان الجاهز (2.4*2.4) م، ارتفاع 2.2 م، مكون من غرفة واحدة: 1- تتكون القاعدة من أنبوبة حديد مستطيلة مقاس (8 سم * 8 سم * 1.8 مم) للإطار الرئيسي وأنبوبة حديد مستطيلة مقاس (4 * 8) سم سماكة 1.8 مم لكل 40 سم ج / ج في الاتجاهين لشبك الدرابزين والصفحة مصنوعة من هيكل درابزين حديد مستطيل (8*8 سم، سماكة 1.8 مم) وأنبوب حديد مستطيل مقاس (4*4) سم، سماكة 1.8 مم لكل 60 سم ج/ج في كلا الاتجاهين لشبكة الدرابزين. 2- جميع الأعمدة المعدنية الأخرى تتكون من مواسير حديد مقاس (5x10) سم وسمك 2 مم. 3- الجدران والأسقف: استخدم ألواح عازلة بسمك 5 سم. 4- الأرضية: استخدم لوح معدني محزن بسماكة 4 مم، ونوفر وتركيب كرسي مرحاض سراميك متوسط الحجم مع خزان طرد مياه ، مزود بخراطيم وصفيور وكى ما يلزم، وتثبيتته على الحائط. أرضية باستخدام البلاط الأبيض مع الفتحات البلاستيكية. 5- باب بلاستيك PVC مقاس (2*0.9) م (3 أرضية). وثاقفلتين مقاس (40x40) سم. يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لتعليمات مهندس الموقع. 6- تنفيذ إرضيات سراميك لقاعدة الحمامات الداخلية. يتم تنفيذها فوق صفحة معدنية محززة عن طريق فرد طبقة من الرمل بسمك 5 سم واستخدام طبقة من الملاط الأسمنتي بنسبة أسمنت 350 كجم / م³ بسماكة 3 سم تحت السراميك. كما يتم استخدام الجص الأسمنتي الخاص لملء الفراغات بين السراميك. يتم تنفيذ العمل حسب توجيهات مهندس الموقع 7- تجهيز وتركيب حوض سراميك متوسط الحجم (عدد 2) مع مرآة ويربطه بالشبكة باستخدام سيفون قطر 4 بوصة مع كل ما يلزم. 8- تنفيذ درابزين معدني مكون من مقابض قطر 1 بوصة من المعدن على جوانب الكرسي المرتقلى وعلى جوانب الحوض. كما يتم تنفيذ هذه المقابض المعدنية على جوانب الباب الخارجي لتسهيل دخول الكرسي المتحرك للمستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة. يتم تثبيت هذه المقابض وإرفاقها بهيكل القافلة. أما القسم الخارجي فيتم تركيبه ولحامه على قضبان معدنية قطرها 1.5 بوصة مدمجة في طبقة خرسانية على جوانب أبواب الكرفان السعر يشمل جميع أعمال الدهانات (طبقة واحدة من الطلاء المضاد للصدأ، ثلاث طبقات من الطلاء الزيتي) السعر يشمل جميع أعمال توصيل توصيلات المياه باستخدام مواسير 1/2" PVC وشرايط التوصيل...إلخ مع الماء. كذلك كوابل الصرف الصحي إلى الشبكة الرئيسية للصرف الصحي أو خزانات الصرف الصحي مع كافة أعمال الحفر والردم والعمل حسب تعليمات مهندس الموقع. تنفيذ شبكة حماية معدنية للباب مكونة من إطار معدني محيطي 3 سم * 2 سم سماكة 1.8 مم مع قضبان معدنية داخلية 2 سم x 3 سم سماكة 1.8 مم كل 12 سم. السعر شامل جميع أعمال الدهانات (طبقة واحدة ضد الصدأ وثلاث دهانات زيتية). الطبقات) وكافة الاحتياجات اللازمة لإتمام العمل حسب تعليمات مهندس الموقع. - الأعمال الكهربائية: - توفير وتركيب مروحتين عادم بلاستيكيتين قطر 10سم مشبعتين على النافذة والكلب المستخدم يجب أن يكون (1.5x1) متر مربع نحاس PVC درج NYA، جميع الكوابل مثبتة على الحائط والسقف داخل الأنبوب البلاستيكي (جرب الكابل) (2.5x2.5 سم)، وتوصيل المروحة بمفاتيح التشغيل، مع كافة الأعمال والمواد والملحقات اللازمة، - تقديم وتركيب أربعة مصابيح بلاستيكية (غطاء مصباح) مع LED من الداخل بقدرة 12 وات، 220-240 فولت، 50 هرتز، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (1x1.5) متر مربع Cu/PVC درج NYA، وتوصيل هذا الجهاز بمفاتيح التشغيل. - يجب توصيل الكرفان بمصدر الكهرباء الرئيسي بواسطة كابل (2.5x2) ملم² - يجب أن تتم جميع الأعمال الكهربائية حسب تفاصيل وتعليمات المهندس الكهربائي																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

39	Providing meeting table, made of MDF, 18 mm thick, coated with a layer of Formica, brown color , without drawres, Dimensions 180 cm * 90 cmm, height 90 cm, the base consists of a metal section (4 cm * 4 cm * 4 mm), an lower, and upper frame (160 cm * 70 cm), and four legs of the same section, according to the details and instructions of the site engineer	توفير طاولة اجتماعات مصنوعة من خشب MDF سمك 18 مم مغلفة بطبقة فورميكا لون بني بدون أدرج الأبعاد 180 سم * 90 سم ارتفاع 90 سم القاعدة مكونة من مقطع معدني (4 سم * 4 سم * 4 سم)، إطار سفلي، وإطار علوي (160 سم * 70 سم)، وأربعة أرجل من نفس المقطع، حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	NO	4			
40	Implementing external cement plaster for the block walls in three layers (nail layer + rough layer + smooth layer). This is done using sand free of fine materials and a sand equivalent of no less than 95% for the nail and rough layers, so that the thickness of the nail and rough layers does not exceed 1.5 cm, and the resulting sculptor is used. For crushing limestone rocks so that they are free of gypsum, for the smooth final layer with a thickness not exceeding 0.5 cm. For all three layers, cement is used at a rate of 400 kg/m3. Work is carried out according to the instructions of the site engineer	تنفيذ طبقة اسمنتية خارجية لجدران الب্লوك على ثلاث طبقات (طبقة مسمار+ طبقة خشنة+ طبقة ملساء) ويتم ذلك باستخدام رمل خالي من المواد الناعمة ومكافئ، وعلى الأقل عن 95% لطبقتي المسمار والطبقة الخشنة وبحيث لايتجاوز سماكة طبقتي المسمار والخشنة عن 1.5 سم ويتم استخدام نحانة ناتجة عن تكسير الصخور الكسبية بحيث تكون خالية من الجبس للطبقة النهائية الملساء وبسماكة لايتجاوز 0.5 سم ولكافة الطبقات الثلاثة يتم استخدام الاسمنت بنسبة 400كغ/م3 يتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع	M2	1100			
Total Cost in USD							

- NOTE:
1. Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
 2. The work must delivered to Al-Hol Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
 3. The offered Price includes transportation, loading, unloading & Implementing and any other cost to deliver and Implementation to Al-Hol Camp in North East SYRIA.
 4. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
 5. Cleaning the site after completing all implemented activities and remove the debris to the identified location by the local authority.

- ملاحظة:
- 1.منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
 - 2.يتم التسليم العمل المذكورة اعلاه إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا وحسب الخطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
 - 4.الأسعار المقدمة جميع المصاريف من نقل و تحميل و التسليم والتنفيذ للمناطق المذكورة في مخيم الهول في شمال شرق سوريا .
 - 5.يجب على الشركة تقديم استمارة زيارة الموقع موقعة و معتمدة من قبل المهندس المشرف للمنظمة و يجب ارفاقها مع مستندات العطاء المقدم.
 6. تنظيف الموقع بعد الانتهاء من جميع الأنشطة المنفذة وإزالة الحطام إلى الموقع المحدد من قبل السلطة المحلية.

Name of Signatory:_____

Title of Signatory:_____

Name of Bidder:_____

Signature & stamp:_____

Date of Signing:_____